

# 一級河川 関川

工事名 関川上流部河道維持掘削外工事

受注者 田中産業(株)

施工場所 新潟県上越市(関川直轄管理区域・関川大橋より上流区域)

工期 平成30年3月21日～令和2年1月31日 (8月1日現在 進捗率37.2%)



# TANAKA

## 【 関川・島田地区 】




7月1日現在



8月1日現在

## 【 関川・土橋地区 】



着手前



現場代理人 荻原 さん

～作業状況について～

- ・7月9日より島田地区において、河道掘削を行っています。完了は8月9日予定です。
- ・8月21日より土橋地区において伐採工をを行っていきます。細心の注意を図り「無事故・無災害」で安全作業に努めていきます。