

# 第8回委員会の審議結果

# 第8回利賀ダム建設事業監理委員会【審議結果】

1. 日 時:令和2年10月20日(火) 15:00~16:00

2. 場 所:利賀交流センター

3. 審議結果:

○利賀ダム建設事業の概要について

- ・利賀ダム建設事業の概要、これまでの事業の進捗状況を報告。
- ・前回委員会から、基本計画変更に伴う総事業費に対する進捗率に変更したことを報告。

○第7回委員会の審議結果について

- ・第7回委員会の審議結果について報告

○事業の実施状況等に関する事項について

- ・令和2年度の工事概要及び進捗状況について説明した。

●意見

- ・現場を見た限り順調ではあるが、全国で災害があり事前放流など様々な対策をとっている情勢。令和13年度完成予定であるが事業効果の早期発現を目指していただきたい。
- ・基本計画が変更され、完成が令和13年度に延長されるとともに、総事業費が増額されているが、コスト縮減等により総事業費の抑制に努めていただくとともに、一日も早い完成を目指していただきたい。
- ・利賀バイパスについては、地元からの期待が大きいため早期の一般供用に向け調整してほしい。
- ・工事の進捗状況の利賀ダム概略工程の項目が荒すぎて進捗がわかりづらい。事業監理委員会ではもう少し細かい単位で工程のバーチャートを示してほしい。
- ・予定より工事は進んでいるのか、予定と実態の対比と検討結果を示してほしい。
- ・台風・新型コロナ・インフルエンザなどで、工事全体が止まることがある。リスクマネジメントの観点からしっかり考えておく必要がある。
- ・費用対便益において、工期短縮は重要なことである。ダム完成後の地域振興策についても関係機関にも働き掛けていく必要がある。
- ・地すべり対策について、県等関係機関と法に基づく調整等が必要なところはしっかり進めてほしい。また、前回の委員会の意見も踏まえて、周辺住民に対しても丁寧な説明をお願いしたい。

○利賀ダム建設事業基本計画について

- ・前回委員会で審議いただいた基本計画変更について、官報告示されたことを報告

○まとめ

- ・この委員会の趣旨は事業の進捗管理とコスト縮減であることから、今後もしっかり検討してほしい。

# 審議結果の公開

[HOME](#) ▶ 取り組み：利賀ダム建設事業監理委員会

## 利賀ダム建設事業監理委員会

### 1. 委員会の目的

利賀ダムは、富山県 南砺市に位置し、庄川の右支川である利賀川に平成5年度より建設を進めている多目的ダムであり、「洪水の防御」「既得用水の安定化と河川環境の保全」「工業用水の確保」を目的としています。

ダム建設事業は、調査計画段階から用地補償、生活再建、ダム本体施工を経て管理に至るまで、長い期間と多額の事業費を必要とするプロジェクトであり、全国的に、水需要の伸びの鈍化や国民の環境意識やコスト意識の高まり等の「社会情勢の変化」により、ダム事業に対して厳しい目が向けられています。

特に、事業費について、いわゆる物価増以上に大幅に増加する事業があること、国と地方の財政が厳しくなっていること等により、関係者等の関心が高まっています。一方、公共事業投資について引き続き厳しい状況が予想される中、事業者としてこれまでも増して一層のコスト縮減、工期短縮に取り組んで行くことが求められています。

このような状況の中、利賀ダム建設事業全般にわたり事業費・工程等の管理をより充実して行うため、毎年、事業の進捗状況、コスト縮減策やその実施状況、工事工程の進捗状況等について、第三者の意見を求める機関として「利賀ダム建設事業監理委員会」を設置し、事業費・工程管理の一層の充実を図ることを目的としています。

これまでの審議結果を  
事務所HPで公開  
しています。

### 2. 委員会の経緯

	開催日	内容	審議概要
第1回	平成20年7月18日(金)	(1) 利賀ダム建設事業の概要 (2) 利賀ダム建設事業の進捗状況 (3) コスト縮減策について	<a href="#">審議結果</a>
第2回	平成21年4月14日(火)	(1) 第1回委員会の結果概要 (2) 事業の実施状況等に関する事項 (3) コスト縮減に関する事項	<a href="#">審議結果</a>
第3回	平成22年7月6日(火)	(1) 第2回委員会の結果概要 (2) 事業の実施状況等に関する事項 (3) コスト縮減に関する事項	<a href="#">審議結果</a>
第4回	平成29年7月18日(火)	(1) 第3回委員会の結果概要 (2) 事業の実施状況等に関する事項 (3) コスト縮減に関する事項	<a href="#">審議結果</a>
第5回	平成30年8月9日(木)	(1) 第4回委員会の結果概要 (2) 事業の実施状況等に関する事項 (3) コスト縮減に関する事項	<a href="#">審議結果</a> <a href="#">事業進捗の報告概要</a>
第6回	令和元年8月6日(火)	(1) 利賀ダム建設事業の概要 (2) 第5回委員会の結果概要 (3) 事業の実施状況等に関する事項 (4) コスト縮減に関する事項	<a href="#">審議結果</a>
第7回	令和2年5月8日(金)	<a href="#">(1) 規約等改定(資料-1)</a> <a href="#">(2) 利賀ダム建設事業の概要(資料-2)</a> <a href="#">(3) 第6回委員会の審議結果(資料-3)</a> <a href="#">(4) 事業の実施状況等に関する事項(資料-4)</a> <a href="#">(5) 利賀ダム建設事業基本計画について(資料-5)</a> <a href="#">補足資料(参考-1)</a>	<a href="#">審議結果</a>
第8回	令和2年10月20日(火)	<a href="#">(1) 利賀ダム建設事業の概要(資料-1)</a> <a href="#">(2) 第7回委員会の審議結果(資料-2)</a> <a href="#">(3) 事業の実施状況等に関する事項(資料-3)</a> <a href="#">(4) 官報告示 第322号(資料-4)</a> <a href="#">(5) 利賀ダム建設事業監理委員会規約(参考資料)</a>	<a href="#">審議結果</a>