

工事名: 令和2年度丸子地区環境整備他工事

受注者 株式会社 サンタキザワ

場 所: 長野県上田市長瀬地先他

工 期: 令和2年12月24日～令和3年6月18日

(令和3年3月31日現在 進捗率 40%)

～現在の工事状況～

南条工区は、土砂の掘削、運搬作業を終了しています。
丸子工区は、伐採を完了し、伐採木の搬出を行っています。

南条工区
(中州掘削完了)



南条工区
(着手前)

丸子工区
(伐採状況)



丸子工区
(着手前)

本工事は南条工区と丸子工区の2箇所で行います。
南条工区では、千曲川本来の礫河原再生を目的とした環境整備工事を行います。
丸子工区では、河川管理用道路と親水護岸の水辺整備を行います。

【南条工区】

距離標95.0K～95.5K付近の立木を伐採し、中州に溜まった土砂を掘削を行いました。

【丸子工区】

距離標109.8K付近の立木を伐採し、左岸側の土砂を掘削し、管理用道路と親水護岸を整備します。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

丸子工区は4月から河川内の土砂を掘削する作業を開始するため、重機災害の防止に重点を置いて安全に作業を進めていきます。
また、河川の水量が徐々に増える時期になるため、水位に注意しながら作業を進めていきます。