

工事名： 令和2年度丸子地区環境整備他工事

受注者 株式会社 サンタキザワ

場 所： 長野県上田市長瀬地先他

工 期： 令和2年12月24日～令和3年10月29日

(令和3年6月30日現在 進捗率 77.0%)

現在の工事状況

南条工区は、3月に工事を完了しました。
丸子工区は、管理用道路の盛土が完了し、掘削残土の運搬、整地を行っています。

丸子工区
(施工状況)



本工事は南条工区と丸子工区の2箇所で行います。
南条工区では、千曲川本来の礫河原再生を目的とした環境整備工事を行います。
丸子工区では、河川管理用道路と親水護岸の水辺整備を行います。

【南条工区】

距離標95.0k～95.5k付近の立木を伐採し、中州に溜まった土砂を千曲川の右岸側へ土砂を運搬しました。

【丸子工区】

距離標109.8k付近の立木を伐採し、流木・倒木を処理した後、左岸側の土砂を掘削。その後、管理用道路と階段を整備します。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

7月は階段工の施工を行うため、重機と作業員の接触事故防止対策および熱中症対策に重点を置いて工事を進めます。
また、降雨による河川の増水に注意するとともに、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底します。