

工事内容

工事名： 令和 5年度千曲川中野管内維持工事

受注者： 飯島建設（株）

場 所： 長野県飯山市常盤地先～長野県長野市村山地先

工 期： 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

2月末現在 進捗率（計画95.0%）実施97.5%

根固めブロック製作



現在の工事状況

・ 今月も引き続き備蓄用根固めブロックの製作を行っています。

（3月の上旬まで製作が続きます）

・ 斑尾川の立木伐採作業を始めました。

斑尾川立木伐採



現場代理人・主任（監理）技術者からのコメント

・ 今年度残すところ1ヶ月で令和5年度の維持作業が完成する予定ですので、最後まで無事故での完成を目指します。

・ 引き続き健康、体調管理に努め作業を行います。