



# 八十里越道路工事レポート(5号)



発行年月日：平成31年1月  
 発行者：長岡国道事務所 三条国道出張所  
 連絡先：0256-31-1028 (三条国道出張所)



## 平成30年度の状況

**☆1号トンネル(L=733m)**

- 平成30年度は733mのトンネル掘削が完了し貫通しました。
- 次年度残る365m区間の覆工と坑門工を施工します。

**☆6号トンネル(L=1,195m)**

- 平成30年8月31日、6号トンネルが概成しました。

**☆2号橋梁(L=190m)**

- 平成30年11月30日、2号橋梁上部工が概成しました。

**☆5号橋梁(L=337m)**

- 平成30年度P2橋脚とP3橋脚が完成しました。
- 次年度はP1橋脚の残り22.5mを施工します。

主要構造物の進捗状況  
 表示名(青):概成  
 表示名(赤):未完成




| 凡 例 |       |
|-----|-------|
|     | 事業区間  |
|     | 国 道   |
|     | 一般県道  |
|     | 工事中道路 |

※構造物の名称は仮称です。

## ☆1号トンネル(L=733m)

### トンネル掘削・覆工


■ : 未完成  
■ : 完成



- 平成30年度は733mのトンネル掘削が完了し貫通しました。
- 次年度残る365m区間の覆工と坑門工を施工します。

## ☆2号橋梁(L=190m)



### 橋梁上部工



- 平成30年11月30日、2号橋梁上部工が概成しました。

## ☆6号トンネル(L=1,195m)

### トンネル掘削・覆工



新潟側坑口





■ : 未完成  
■ : 完成

- 平成30年8月31日、6号トンネルが概成しました。

## ☆5号橋梁(L=337m)

### 橋梁下部工



■ : 未完成  
■ : 完成

- 平成30年度P2橋脚とP3橋脚が完成しました。
- 次年度はP1橋脚の残り22.5mを施工します。