資料-10

平成22年度第6回 北陸地方整備局 事業評価監視委員会

港湾事業の事後評価説明資料

新潟港 西港地区 道路トンネル整備事業

> 平成23年3月 北陸地方整備局

目 次

1		新潟港の概要	1
	1)概 要	1
		(1) 新潟港の役割	1
		(2) 西港地区の役割	2
	2)港 勢	3
		(1) 新潟港の取扱貨物量の推移	3
		(2) 新潟港の取扱貨物品目内訳(H21 年)	3
2		事業の概要	4
	1)事業の目的	4
	2)施設概要及び事業の主な経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
3		事業の効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	1)事業の効果の概要	6
	2)便益の抽出	7
	3)便益計測の考え方	7
	4)前回再評価との比較	8
4		当該事業の役割・効果	9
	1)便益の計測結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
		(1) 輸送費用削減便益	9
		(2) 輸送時間費用削減便益	9
		(3) 事故損失額削減便益	9
	2)費用便益分析結果	10
	3) その他の効果	11
		(1) 地域の利便性の向上	11
		(2) 地域の医療施設へのアクセス向上	11
		(3) みなとタワー展望室の利用	12
		(4) みなとタワーで開催するイベント	12
		(5) 周辺住民へのアンケート結果	13
		(6) 災害時の緊急輸送道路としての役割	14
		(7) 排出ガスの削減効果	14
5		追加検討の必要性の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	1)今後の事業評価及び改善措置の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	2)計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性	15

1. 新潟港の概要

1)概要

(1) 新潟港の役割

特定重要港湾新潟港は明治元年 (1868 年) に開港した歴史ある国際貿易港である。昭和 42 年 (1967 年) には日本海側初の特定重要港湾に指定され、平成 7 年 (1995 年) には日本海側唯一の中核国際港湾として位置づけられ、日本海側の拠点となる港として発展してきた。新潟港は西港地区と東港地区があり、それぞれが特徴ある港となっている。






図1-1 新潟港の位置

(2) 西港地区の役割

北海道や佐渡へのフェリー航路が開設されており、主に内貿貨物を取り扱う流通拠点・交流拠点としての役割を果たしている。

表1-1 西港地区の沿革

尸	/亜亜/	- シャロキキ
年	(西曆)	主な出来事
明治元年	(1868年)	新潟港開港
昭和 42 年	(1967年)	特定重要港湾に指定
昭和 44 年	(1969年)	新潟東港が開港
昭和 49 年	(1974年)	新潟-小樽航路が開設
昭和61年	(1986年)	新潟港港湾計画改訂。臨港道路入舟臨港線が計画
平成7年	(1995年)	中核国際港湾として位置づけ
平成 11 年	(1999年)	敦賀-新潟-秋田-苫小牧航路が開設
平成 14 年	(2002年)	新潟みなとトンネル一部供用
平成 15 年	(2003年)	複合コンベンション施設「朱鷺メッセ」がオープン
平成 16 年	(2004年)	新潟市歴史博物館「みなとぴあ」がオープン
平成 17 年	(2005年)	新潟みなとトンネル全線供用





図1-2 新潟港の定期航路

2)港勢

新潟港の取扱貨物量は近年、約3,000 万トンで推移していたが、平成21 年実績では2,782 万トン と減少した。

輸出入では木材チップ、家具装備品が大半である。また、移出入ではフェリー貨物(完成自動車)が多くなっている。これは生活航路である西港地区のフェリーによるものである。

(1) 新潟港の取扱貨物量の推移



(2) 新潟港の取扱貨物品目内訳(H21年)




図1-5 取扱貨物の品目内訳

2. 事業の概要

1) 事業の目的

新潟港(西港地区)は、柳都大橋、臨港道路入舟臨港線の供用を開始した平成14年以前において、 萬代橋から河口までの約4kmの間には両岸を結ぶ連絡路がなく、対岸移動には大きな迂回を強いられ てきた。

このため、港湾区域において活動する多くの関連交通が新潟市中心市街地に流入し、生活環境を悪化させるとともに、信濃川の橋梁部の慢性的な交通混雑に拍車をかけ、市街地の交通問題が生じていた。

道路トンネル整備事業は、これらの問題を解消するとともに、将来の地域、港湾の発展に必要性が高いことから、港口部において両岸を連絡するルートとして計画された臨港道路である。なお、近接する空港の飛行制限や航行船舶への配慮などから、航路部分は沈埋工法による海底トンネル(「新潟みなとトンネル」を名称とする。)として建設された。



図2-1 臨港道路入舟臨港線位置図

2) 施設概要及び事業の主な経緯

● 事 業 名:新潟港 西港地区 道路トンネル整備事業

● 起 終 点:(起)臨港道路入舟1号線~(終)国道113号

事業化:昭和62年度●工事着手:平成3年度

● 全体事業費:1,396 億円(内、用地・補償費82.3 億円)

● 延長:総延長:3,260m

沈埋トンネル部:850m

陸上トンネル部:左岸 140m

右岸 347m

立 坑 部:左岸 43m

右岸 43m

擁 壁 部:左岸 354m

右岸 465m

袖 部:左岸 98.5m

右岸 919.5m



図2-2 臨港道路入舟臨港線概要

表2-1 事業の主な経緯

年月	主な経緯
昭和61年7月	新潟港港湾計画改訂。臨港道路入舟臨港線が計画された。
昭和 62 年	運輸省(当時)の直轄事業として事業化された。
平成3年11月	現地工事着手。
平成 14 年 5 月 19 日	一部供用開始 (2車線供用:臨港道路入舟1号線~市道東1-54号線へのランプ接続、 約2km)
平成 17 年 7 月 24 日	全線供用開始 (4車線供用:市道3-176号線~国道113号)

3. 事業の効果

1) 事業の効果の概要




図3-1 事業の効果

新潟みなとトンネルは、平成14年度に一部供用(暫定2車線)、平成17年度には全線供用(4車線化、 国道113号に接続)したが、これに合わせて、新潟市道及び西海岸仮設道路として整備した『海岸道路(新潟海岸幹線道路)』も同時に供用したことから、新潟市東西を結ぶ路線としての効果により、 日平均交通量が対前年度比で1.6倍程度増える結果となった。平成22年は17,000台を超える日平均 交通量となっている。







日平均交通量

H14d 6,632 台/日(5.19 一部供用)

H15d 7,317 台/日

H16d 7,642 台/日

H17d 12,555 台/日(7.24 全線供用)

H18d 16, 136 台/日

H19d 16,538 台/日

H20d 16,441 台/日

H21d 16, 237 台/日

H22 17,057 台/日(4~12 月)

図3-2 利用状況

2) 便益の抽出

本事業の効果は下表のとおりに分類される。

便益としては、本来これらの効果をすべて計測すべきであるが、便益として計測が困難なものもあるため、貨幣換算する効果は「輸送コストの削減」及び「交通事故の減少」のみ計測する。貨幣換算できない「排出ガスの減少」は定量的に、「地域の利便性の向上」及び「防災拠点施設への連絡、避難経路」は定性的に示すものとする。

表3-1 整備による主要な効果

効果の分類		効果の項目		効果の把握方法
	輸送・移動	輸送コストの削減	\rightarrow	便益を計測する
利用者	交 流 レクリエーション	地域の利便性の向上	\rightarrow	定性的に把握する
和 用 有	環境	_	\rightarrow	_
	安 全	交通事故の減少	\rightarrow	便益を計測する
	業務	_	\rightarrow	_
	輸送・移動	既存道路の混雑緩和	\rightarrow	計測しない
	環境	排出ガスの減少	\rightarrow	定量的に把握する
		沿道騒音等の軽減	\rightarrow	計測しない
地域社会		ターミナル利用による雇用・所得の増大 港湾関連産業の雇用・所得の増大		
地域化云	地域経済	建設工事による雇用・所得の増大	\rightarrow	計測しない
		地域産業の安定・発展		
		産業の国際競争力の向上		
	地域形成	地域プロジェクトへの支援	\rightarrow	計測しない
	防 災	防災拠点施設への連絡、避難経路	\rightarrow	定性的に把握する
公共部門	租税	地方税・国税の増加	\rightarrow	計測しない

3) 便益計測の考え方

道路トンネル整備事業によって、東西に分断されていた新潟港西港地区港口部が結ばれることで、 港湾と広域幹線道路が連結する。このことにより、港湾関連施設や新潟空港、新潟西海岸へのアクセス性が向上し、交通の円滑化及び効率化による「輸送コストが削減」される。

また、整備前は新潟の中心街を通る萬代橋を利用する交通経路が、整備後は臨港道路入舟臨港線に転換され、安全性が向上し「交通事故が減少」する。

表3-2 便益一覧

	項目	便益	備考
車	輸送コストの削減効果	2,495 億円	
	輸送費用削減便益	81 億円	平成 14 年度一部供用から 50 年
	輸送時間費用削減便益	2,414 億円	平成 14 年度一部供用から 50 年
7	交通事故の削減効果	20 億円	
	事故損失額削減便益	20 億円	平成 14 年度一部供用から 50 年

4) 前回再評価との比較

- 費用便益比算定の考え方
 - ・前回、今回ともに事業区間全体で費用便益比を算出
- 便益に関する変更点
 - ① 将来交通量推計の見直し
 - ② 車種別時間価値原単位等の見直し

表3-3 前回再評価との比較

	表3-3 前回再計画との比較							
		平成 12 年 再 評 価	平成 22 年 事後評価					
評	価対象区間	事業区間全体	事業区間全体					
	基 準 年	平成 12 年	平成 22 年					
検 討 年 数		供用から 50 年	供用から 50 年					
推計	一部供用時 (H14~H16)	14,000 台/日(H15 推計)	下表のとおり					
交通量	全線供用時 (H17~)	26, 400 台/日(H20 推計) (うち港湾関連 13, 500 台/日)	「我のこわり					
	事業費	1,408 億円	1,396 億円					
便益(B)(割引後)		3,743 億円	2,515 億円					
費用(C)(割引後)		1,588 億円	2,386 億円					
	B/C	2. 4	1.1					

表3-4 実測データと推計交通量の比較

(単位:台/日)

年	実測データ	推計ダ	備考	
4	天側 / 一ク	全車両交通量	うち、港湾関連車両	1佣石
H14	^{**1} 6, 632	9, 543	5, 107	一部供用
\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow	
H17	^{*2} 12, 555	15, 237	4, 983	全線供用
H18	16, 136	15, 116	4, 942	
H19	16, 538	14, 995	4, 900	
H20	16, 441	14, 874	4, 859	
H21	16, 237	14, 752	4, 817	
H22	**3 17, 057	14, 631	4, 776	
\downarrow	\downarrow	\downarrow	\rightarrow	
H43		11, 844	4, 051	
H44		16, 297	8, 466	入舟地区開発
<u> </u>	\downarrow			
H63		13, 647	7, 056	評価対象最終年

- ※1 H14.5.19 一部供用開始から
- ※2 H17.7.23 の一部供用~H17.7.24 全線供用
- ※3 H22.4∼12 までのデータ

4. 当該事業の役割・効果

- 1) 便益の計測結果
- (1) 輸送費用削減便益
- 道路トンネル整備事業により、輸送費用削減により年間約3億円の便益が発生する。
- 供用後50年後の総便益は、割引率4%などを考慮すると約81億円と算出される。


【輸送費用削減便益】

= 整備前総輸送費用 - 整備後総輸送費用 = 3.0 (億円/年) ** 評価年次の便益

総輸送費用 =

Σ [路線別車種別交通量(台/日)×路線別延長(km)×車種別輸送費用原単位(円/台·km)]

× (365 日/年)



走行経費原単	位:一般道(ī	†街地)			(円/台·km)
速度(km/h)	乗用車	バス	乗用車類	小型貨物車	普通貨物車 -
5	44.82	114.46	46. 00	34. 40	77.94
10	32.54	96. 41	33. 62	29.42	63.97
15	28. 26	89. 42	29. 30	27. 32	57.23
20	26.02	85. 31	27. 02	26.00	52.54
25	24.60	82. 46	25. 58	25.03	48.86
30	23.62	80. 32	24. 58	24. 26	45.84
35	22.90	78. 66	23. 85	23. 65	43.34
40	22.63	77. 76	23. 57	23.30	41.81
45	22.46	77. 12	23. 39	23.03	40.63
50	22.37	76. 71	23. 29	22. 85	39.79
55	22.37	76. 53	23. 29	22. 75	39.30
60	22.44	76. 57	23. 36	22. 74	39.18

(2) 輸送時間費用削減便益

- 道路トンネル整備事業により、輸送時間削減により年間約80億円の便益が発生する。
- 供用後50年後の総便益は、割引率4%などを考慮すると約2,414億円と算出される。

【輸送時間費用削減便益】

= 整備前総輸送時間費用 - 整備後総輸送時間費用 = 80.4 (億円/年) * 評価年次の便益

総輸送時間費用 =

Σ[路線別車種別交通量〔台/日〕×路線別輸送時間(分)×車種別輸送費用原単位(円/台·分)]

× (365 日/年)



	(円/台・分)
車 種	時間価値原単位
乗用車	40.10
バス	374. 27

乗 用 車40.10バ ス374.27乗用車類45.78小型貨物車47.91普通貨物車64.18

(3) 事故損失額削減便益

- 道路トンネル整備事業により、事故件数が減少することで、年間約0.7億円の便益が発生する。
- 供用後 50 年間の総便益は、割引率 4%などを考慮すると約 20 億円と算出される。

【交通事故削減便益】

- = 整備前の交通事故による社会的損失 整備後の交通事故による社会的損失
- = 0.7 (億円/年) ** 評価年次の便益

交通事故による社会的損失 =

Σ [路線別平均事故件数(件/年)×事故1件当り損失額(円/件)]



2) 費用便益分析結果

基準年度:平成22年度

事業期間:昭和62年度~平成17年度(平成14年度から維持管理費計上)

評価期間:平成14年度~平成63年度(供用開始後50年)

表4-1 費用便益分析に用いる便益等及び結果

項目	貨幣換算価値	基準年度における 現在価値		
便益合計	4,710 億円	2,515 億円		
輸送コストの削減効果	4,673 億円	2,495 億円		
輸送費用削減便益	150 億円	81 億円		
輸送時間費用削減便益	4,523 億円	2,414 億円		
交通事故の削減効果	37 億円	20 億円		
事故損失額削減便益	37 億円	20 億円		
費用合計	1,440 億円	2,386 億円		
事業費	1,396 億円	2,360億円		
維持管理費	44 億円	26 億円		
費用便益比 (CBR)		1. 1		

[※] 端数処理により、各項目の和は、必ずしも合計値とはならない。

3) その他の効果

(1) 地域の利便性の向上

新潟みなとトンネルが整備され、新潟市市街地とのアクセスが向上したことから、国道113号付近 では、宅地開発が進み世帯数・人口の増加がみられる。





図4-1 地域の利便性の向上と人口等推移

(2) 地域の医療施設へのアクセス向上


新潟みなとトンネルの開通に伴い、がんセンターへの直行バス路線が新設され、医療施設へのアク セス向上に寄与している。(平日:17本運行)



図4-2 医療施設間バス路線

(3) みなとタワー展望室の利用

新潟みなとトンネルの換気塔でもある「入船みなとタワー」、「山の下みなとタワー」には展望室が設置されており、年間約98,800人(1日当たり270人)に利用されている。展望室からは、新潟西港を入出港する船舶のほか、日本海に沈む夕日や新潟空港へ離着陸する飛行機などを見ることができる。




(4) みなとタワーで開催するイベント

両岸のみなとタワーでは、毎年様々なイベントが行われている。みなとタワーは、地域の方々に親 しまれる施設となっている。

また、山の下側のタワーには「山の下みなとランド」があり、年間約43,000人が来場している。



2007



山の下みなとランド オープン

みなとタワー音楽祭

健康ヨガ教室







2010

水と土の芸術祭 2009

図4-4 イベントの開催状況

(5) 周辺住民へのアンケート結果


新潟みなとトンネルの利用状況について、H22.10 にアンケートを新潟みなとトンネル出入口周辺地 域に住む 1,764 人(地域人口約61,000人)を対象に行い1,144 人の方から回答を頂いた。(回収率: 64.9%)












周辺住民の利用目的(複数回答)



周辺住民の利用手段(複数回答)




図4-5 アンケート結果

アンケートの結果、周辺住民の約95%の方が利用している ことが分かった。

利用目的別の内訳は、買い物(40%)、通勤通学(11%)、 仕事(営業等) (15%)、健康管理(14%) であった。その他 は通院、親戚の家までと多様な利用がなされている実態であ った。

利用手段は自動車の利用が多いのはもちろん、特に週末に はウォーキング・ランニングコースとしても利用されている。 (H23.1 は 90,703 人(1日当たり約 2,900 人)(自歩道利用者 数))

自由回答 (一部抜粋)

- ・大満足で感謝している。
- ・よく展望室を利用している。
- ウォーキングに最高です。
- イベントを続けて欲しい。
- ・対岸まで行くのに大変便利になった。
- ・悪天候・冬期間利用時には特に感謝 している。
- ・萬代橋の渋滞が緩和された。
- ・大学病院までが近くなった。
- ・対岸の保育園、乳児園に送るの が楽になった。
- ・新潟市の観光地の1つになると思う。

(6) 災害時の緊急輸送道路としての役割

地震等の災害が発生した場合、緊急物資が受け入れられる耐震施設と被災地域を結ぶ緊急物資・人員輸送の経路として、また被災地域と避難場所までの避難通路としての利用が想定される。



図4-6 緊急輸送道路としての役割

(7) 排出ガスの削減効果

新潟みなとトンネルを整備することで、光化学スモッグや酸性雨などを引き起こす大気汚染原因物質の CO_2 、 NO_X の削減が可能となる。

	表す 2 折出が70円域効果									
年	C02	NOX	SPM	備考						
+	t -C02/年	t -NOX/年	t-SPM/年	/用/与						
H14 時点	3, 516	14	1	一部供用時						
H17 時点	8, 611	27	2	全線供用時						
H44 時点	15, 371	47	4	入舟地区開発完了時						

表4-2 排出ガスの削減効果

5. 追加検討の必要性の確認

1) 今後の事業評価及び改善措置の必要性

・事業の効果の発現状況等から、今後の事後評価及び改善措置の必要性はない。

2) 計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

- ・信濃川河口部の両岸を連絡する道路施設 (新潟みなとトンネル) を整備したことで、広く地域住民 の生活、地域経済活動に大きく貢献している。
- ・しかし、前回の再評価では入舟開発による発生交通量をH20年から見込んでいたが、進捗状況を踏まえ、H44年から見込むこととした。また周辺の道路網についても進捗状況を踏まえて設定を見直した。
- ・今後、入舟開発が進み新たな港湾関連交通量が発生した場合や周辺の道路網に大きな変化が生じた場合は、将来交通量の検証を行うことが望ましい。

費用対効果算出資料

費用便益分析シート(割引後)

(億円)

B/C= 1.1

										(億円)	
						割	計 前				
			初期投資・	運営・維持コ	総費用	輸送時間費	輸送費用削	車	総便益	純便益	備考
-	-	施設供用期	更新投資:	理呂・稚村コ	(C)	用削減便益	減便益	削減便益	(B)	(B-C)	Ur. 2
年 S61	<u></u> 1986	間			(0)	717777777	## DC 1886	177874 (54.200.	(6)	(0 0)	
S62	1987		2.1		2.1					-2.1	
S63 H1	1988 1989		5.2 12.6		5.2 12.6					-5.2 -12.6	
H2	1989		45.0		45.0					-12.6 -45.0	
H3	1990		53.1		53.1					-53.1	
H4	1992		64.6		64.6					-64.6	
H5	1993		85.9		85.9					-85.9	
H6	1994		72.6		72.6					-72.6	
H7	1995		119.9		119.9					-119.9	
H8	1996		128.0		128.0					-128.0	
H9	1997		102.0		102.0					-102.0	
H10	1998		136.3		136.3					-136.3	
H11	1999		122.1		122.1					-122.1	
H12	2000		139.5		139.5					-139.5	
H13	2001		144.6		144.6					-144.6	
H14	2002	1	106.5	0.9	107.3	32.1	0.2	0.0	32.3	-75.1	
H15	2003	2	39.9	1.1	41.0	31.8	0.2	0.0	32.0	-9.0	
H16	2004	3	6.2	1.0	7.2	31.5	0.2	0.0	31.7	24.4	
H17	2005	4	9.4	0.9	10.3	84.1	3.2	0.8	88.0	77.7	
H18	2006	5		0.8	0.8	83.3	3.2	0.8	87.2	86.4	
H19	2007	6		0.8	0.8	82.6	3.1	0.8	86.5	85.7	
H20	2008	7		0.8	0.8	81.9	3.1	8.0	85.7	84.9	
H21 H22	2009 2010	8 9		0.8	0.8	81.1 80.4	3.1	0.7 0.7	84.9 84.2	84.1 83.4	評価基準年
H23	2010	10		0.8	0.8	79.7	3.0	0.7	84.2	83.4	評価基準年
H24	2011	11		0.9	0.9	79.7	3.0				
H25	2012	12		0.9	0.9	78.2	2.9	0.7 0.7	82.7 81.9	81.8 81.0	
H26	2013	13		0.9	0.9	77.5	2.9	0.7	81.1	80.2	
H27	2015	14		0.9	0.9	76.8	2.9	0.7	80.4	79.5	
H28	2016	15		0.9	0.9	76.0	2.8	0.7	79.6	78.7	
H29	2017	16		0.9	0.9	75.3	2.8	0.7	78.8	77.9	
H30	2018	17		0.9	0.9	74.6	2.8	0.7	78.1	77.2	
H31	2019	18		0.9	0.9	73.9	2.8	0.7	77.3	76.4	
H32	2020	19		0.9	0.9	73.1	2.7	0.7	76.5	75.6	
H33	2021	20		0.9	0.9	72.6	2.7	0.7	76.0	75.1	
H34	2022	21		0.9	0.9	72.1	2.7	0.7	75.5	74.6	
H35	2023	22		0.9	0.9	71.6	2.7	0.7	74.9	74.0	
H36	2024	23		0.9	0.9	71.1	2.6	0.7	74.4	73.5	
H37 H38	2025	24 25		0.9	0.9	70.6	2.6	0.6	73.9	73.0	
H39	2026 2027	26		0.9	0.9	70.1 69.6	2.6 2.6	0.6	73.4 72.8	72.5 71.9	
H40	2028	27		0.9	0.9	69.1	2.6	0.6	72.3	71.4	
H41	2028	28		0.9	0.9	68.6	2.5	0.6	71.8	70.9	
H42	2030	29		0.9	0.9	65.3	1.4	0.0	66.9	66.0	
H43	2031	30		0.9	0.9	64.8	1.4	0.2	66.4	65.5	
H44	2032	31		0.9	0.9	130.5	4.1	1.0	135.6	134.7	
H45	2033	32		0.9	0.9	129.4	4.0	1.0	134.5	133.6	
H46	2034	33		0.9	0.9	128.3	4.0	1.0	133.4	132.5	
H47	2035	34		0.9	0.9	127.3	4.0	1.0	132.2	131.4	
H48	2036	35		0.9	0.9	126.2	3.9	1.0	131.1	130.2	
H49	2037	36		0.9	0.9	125.1	3.9	1.0	130.0	129.1	
H50	2038	37		0.9	0.9	124.0	3.9	1.0	128.9	128.0	
H51	2039	38		0.9	0.9	122.9	3.8	1.0	127.8	126.9	
H52	2040	39		0.9	0.9	121.8	3.8	1.0	126.6	125.8	
H53	2041	40		0.9	0.9	120.8	3.8	1.0	125.5	124.6	
H54	2042	41		0.9	0.9	119.7	3.8	1.0	124.4	123.5	
H55	2043 2044	42		0.9	0.9	118.6	3.7	1.0	123.3	122.4	
H56 H57	2044	43 44		0.9	0.9	117.5 116.4	3.7 3.7	0.9	122.2 121.1	121.3 120.2	
H58	2045	44		0.9	0.9	115.4	3.7	0.9	119.9	119.0	
H59	2046	45		0.9	0.9	114.3	3.6	0.9	118.8	117.9	
H60	2047	47		0.9	0.9	113.2	3.6	0.9	117.7	116.8	
H61	2049	48		0.9	0.9	112.1	3.6	0.9	116.6	115.7	
H62	2050	49		0.9	0.9	111.0	3.5	0.9	115.5	114.6	
H63	2051	50		0.9	0.9	110.0	3.5	0.9	114.3	113.5	
	合 計		1,395.6	44.4	1,440.0	4,523.0	149.7	37.1	4,709.7	3,269.7	

(億円)

							割	引 後			(億円)	
			** ^ **			松弗田				4\\ \(\frac{1}{2} \)	4+ l= ++	備考
_	-	施設供用期	社会的 割引率	初期投資· 更新投資	運営・維持コスト	総費用 (C)	輸送時間費 用削減便益	輸送費用削減便益	事故損失額 削減便益	総便益 (B)	純便益 (B-C)	1佣-/5
年 S61	· <u></u> 1986	間	9371+	24/12/2	- "	(0)	71717///	## DC AME	17777 DC.MM	(0)	(0 0)	
S62	1987		2.46	6.2		6.2					-6.2	
S63	1988		2.37	14.5		14.5					-14.5	
H1	1989		2.28	31.3		31.3					-31.3	
H2	1990		2.19	103.7		103.7					-103.7	
H3	1991 1992		2.11 2.03	114.5		114.5					-114.5	
H5	1992		1.95	132.3 169.4		132.3 169.4					-132.3 -169.4	
H6	1994		1.87	136.4		136.4					-136.4	
H7	1995		1.80	215.6		215.6					-215.6	
H8	1996		1.73	222.1		222.1					-222.1	
H9	1997		1.67	165.8		165.8					-165.8	
H10 H11	1998 1999		1.60 1.54	216.9 189.2		216.9 189.2					-216.9 -189.2	
H12	2000		1.48	207.5		207.5					-207.5	
H13	2001		1.42	210.6		210.6					-210.6	
H14	2002	1	1.37	150.6	1.2	151.8	40.7	0.3	0.0	41.0	-110.9	
H15	2003	2	1.32	53.7	1.5	55.2	39.3	0.3	0.0	39.5	-15.7	
H16 H17	2004 2005	3	1.27 1.22	8.0 11.4	1.3	9.2 12.5	37.8 98.3	0.3 3.7	0.0	38.0 102.9	28.8 90.4	
H18	2005	5	1.17	11.4	0.9	0.9	98.3	3.7	0.9	98.9	97.9	
H19	2007	6	1.12		0.9	0.9	90.8	3.4	0.8	95.1	94.2	
H20	2008	7	1.08		0.8	0.8	86.9	3.3	0.8	91.0	90.1	
H21	2009	8	1.04		0.8	0.8	84.4	3.2	0.8	88.3	87.6	
H22 H23	2010 2011	9 10	1.00 0.96		0.8	0.8	80.4 76.6	3.0 2.9	0.7 0.7	84.2 80.2	83.4 79.4	評価基準年
H24	2012	11	0.92		0.8	0.8	73.0	2.7	0.7	76.4	75.6	
H25	2013	12	0.89		0.8	0.8	69.5	2.6	0.6	72.8	72.0	
H26	2014	13	0.85		0.7	0.7	66.2	2.5	0.6	69.3	68.6	
H27	2015	14	0.82		0.7	0.7	63.1	2.4	0.6	66.0	65.3	
H28 H29	2016 2017	15 16	0.79 0.76		0.7 0.6	0.7	60.1 57.2	2.2	0.6 0.5	62.9 59.9	62.2 59.3	
H30	2017	17	0.70		0.6	0.6	54.5	2.0	0.5	57.0	56.4	
H31	2019	18	0.70		0.6	0.6	51.9	1.9	0.5	54.3	53.7	
H32	2020	19	0.68		0.6	0.6	49.4	1.8	0.5	51.7	51.1	
H33	2021	20	0.65		0.5	0.5	47.2	1.8	0.4	49.4	48.8	
H34 H35	2022 2023	21 22	0.62 0.60		0.5 0.5	0.5 0.5	45.0 43.0	1.7 1.6	0.4 0.4	47.1 45.0	46.6 44.5	
H36	2024	23	0.58		0.5	0.5	41.1	1.5	0.4	43.0	42.5	
H37	2025	24	0.56		0.5	0.5	39.2	1.5	0.4	41.0	40.6	
H38	2026	25	0.53		0.5	0.5	37.4	1.4	0.3	39.2	38.7	
H39 H40	2027 2028	26 27	0.51 0.49		0.4 0.4	0.4	35.7 34.1	1.3	0.3	37.4 35.7	37.0 35.3	
H41	2029	28	0.47		0.4	0.4	32.6	1.2	0.3	34.1	33.7	
H42	2030	29	0.46		0.4	0.4	29.8	0.6	0.1	30.5	30.2	
H43	2031	30	0.44		0.4	0.4	28.4	0.6	0.1	29.1	28.8	
H44 H45	2032 2033	31 32	0.42 0.41		0.4	0.4	55.1 52.5	1.7 1.6	0.4 0.4	57.2 54.6	56.9 54.2	
H46	2033	33	0.41		0.3	0.3	50.1	1.6	0.4	52.0	51.7	
H47	2035	34	0.38		0.3	0.3	47.7	1.5	0.4	49.6	49.3	
H48	2036	35	0.36		0.3	0.3	45.5	1.4	0.4	47.3	47.0	
H49	2037	36	0.35		0.3	0.3	43.4	1.4	0.3	45.1	44.8	
H50 H51	2038 2039	37 38	0.33 0.32		0.3	0.3	41.4 39.4	1.3	0.3	43.0 41.0	42.7 40.7	
H52	2039	38	0.32		0.3	0.3	39.4	1.2	0.3	39.0	38.8	
H53	2041	40	0.30		0.3	0.3	35.8	1.1	0.3	37.2	37.0	
H54	2042	41	0.29		0.2	0.2	34.1	1.1	0.3	35.5	35.2	
H55	2043	42	0.27		0.2	0.2	32.5	1.0	0.3	33.8	33.6	
H56 H57	2044 2045	43 44	0.26 0.25		0.2	0.2	31.0 29.5	1.0	0.2	32.2 30.7	32.0 30.5	
H58	2045	44	0.23		0.2	0.2	28.1	0.9	0.2	29.2	29.0	
H59	2047	46	0.23		0.2	0.2	26.8	0.8	0.2	27.8	27.6	
H60	2048	47	0.23		0.2	0.2	25.5	0.8	0.2	26.5	26.3	
H61	2049	48	0.22		0.2	0.2	24.3	0.8	0.2	25.3	25.1	
H62 H63	2050 2051	49 50	0.21 0.20		0.2	0.2	23.1 22.0	0.7 0.7	0.2	24.0 22.9	23.9 22.7	
1100	合 計		0.20	2,359.7	26.2	2,385.9	2,413.6	81.4	19.9	2,514.8	128.9	
										,		

便益の現在価値算定表

	└恤但昇疋衣 ┃ ┃						GDP	<u> </u>										I		合	計
	年度				割戻率	テ゛フレータ		輸送時間費用	用削減便益(傷	5円)			輸送費用削減	减便益(億円)			事故損失額肖	川減便益(億円)		(億円)	
# \h	(基準年) H22		(北陸ブロック)	かて化場	全重	(4)	00.0	壬四士 終	.i. #ii 15 ##	****	① 計	現在価値	壬四丰松	小型貨物	**********	② 計	現在価値	(3)	現在価値	便益合計 (①~③)	現在価値割引率4%
年次 供用開始年次	пzz Н 14	乗用車類 0.99497	小型貨物 0.98552	<u> </u>	至単 0.99138	(A) 1.3686	89.6 96.6	乗用車類 20.85	小型貨物 5.45	普通貨物 5.76	32.06	①×(A) 40.70	乗用車類 -0.03	小型貝物 0.03	普通貨物 0.21	② <u>a</u> T 0.22	(A) × ② 0.28	-0.02	③×(A) -0.02	32.26	<u> </u>
1年目	H 15	0.99494	0.98523	0.98045	0.99129	1.3159	95.4	20.75	5.37	5.64	31.76	39.25	-0.03	0.03	0.21	0.22	0.23	-0.02	-0.02	31.96	39.50
	H 16	0.99491	0.98494	0.97990	0.99120	1.2653	94.4	20.64	5.29	5.53	31.46	37.78	-0.03	0.03	0.21	0.21	0.25	-0.02	-0.02	31.66	38.02
3年目	H 17	0.99488	0.98465	0.97935	0.99111	1.2167	93.2	60.93	13.53	9.60	84.06	98.32	2.16	0.35	0.67	3.18	3.72	0.77	0.91	88.01	102.95
4年目	H 18	0.99485	0.98436	0.97880	0.99102	1.1699	92.5	60.62	13.32	9.39	83.33	94.43	2.15	0.35	0.65	3.15	3.57	0.77	0.87	87.25	98.87
	H 19	0.99483	0.98411	0.97835	0.99094	1.1249	91.7	60.30	13.11	9.19	82.60	90.79	2.14	0.34	0.64	3.12	3.43	0.76	0.84	86.48	95.06
	H 20	0.99480	0.98385	0.97787	0.99086	1.0816	91.3	59.99	12.90	8.99	81.87	86.90	2.13	0.34	0.62	3.09	3.28	0.75	0.80	85.72	90.98
7年目 8年目	H 21	0.99477 0.99475	0.98359 0.98331	0.97737 0.97684	0.99077 0.99069	1.0400	89.6 89.6	59.68 59.36	12.68 12.47	8.78 8.58	81.14 80.41	84.39 80.41	2.12 2.11	0.33 0.33	0.61 0.60	3.06 3.03	3.18 3.03	0.75 0.74	0.78 0.74	84.95 84.18	88.35 84.18
9年目	п 22 Н 23	0.99473	0.98303	0.97629	0.99069	0.9615	89.6	59.05	12.47	8.37	79.69	76.62	2.11	0.33	0.58	3.00	2.88	0.74	0.74	83.42	80.21
10年目	H 24	0.99469	0.98273	0.97572	0.99051	0.9246	89.6	58.74	12.05	8.17	78.96	73.00	2.08	0.32	0.57	2.97	2.74	0.73	0.67	82.65	76.42
	H 25	0.99466	0.98243	0.97511	0.99042	0.8890	89.6	58.42	11.84	7.97	78.23	69.55	2.07	0.31	0.55	2.94	2.61	0.72	0.64	81.88	72.80
12年目	H 26	0.99463	0.98212	0.97448	0.99033	0.8548	89.6	58.11	11.63	7.76	77.50	66.25	2.06	0.30	0.54	2.91	2.48	0.71	0.61	81.12	69.34
13年目	H 27	0.99460	0.98179	0.97381	0.99023	0.8219	89.6	57.80	11.41	7.56	76.77	63.10	2.05	0.30	0.52	2.87	2.36	0.71	0.58	80.35	66.04
	H 28	0.99457	0.98145	0.97310	0.99014	0.7903	89.6	57.48	11.20	7.36	76.04	60.10	2.04	0.29	0.51	2.84	2.25	0.70	0.55	79.58	62.90
	H 29	0.99454	0.98110	0.97236	0.99004	0.7599	89.6	57.17	10.99	7.15	75.31	57.23	2.03	0.29	0.50	2.81	2.14	0.69	0.53	78.82	59.89
16年目	H 30	0.99451	0.98074	0.97157	0.98994	0.7307	89.6	56.85	10.78	6.95 6.75	74.58	54.50	2.02	0.28 0.28	0.48 0.47	2.78	2.03	0.68	0.50	78.05	57.03 54.30
	H 31	0.99448 0.99445	0.98036 0.97997	0.97074 0.96986	0.98984	0.7026 0.6756	89.6 89.6	56.54 56.23	10.57 10.35	6.75	73.86 73.13	51.89 49.40	2.01	0.28	0.47	2.75 2.72	1.93 1.84	0.68 0.67	0.48 0.45	77.28 76.52	54.30
19年目	H 33	0.99588	0.98583	0.98106	0.99285	0.6496	89.6	56.00	10.33	6.42	73.13	47.18	1.99	0.27	0.45	2.72	1.75	0.67	0.43	75.99	49.36
	H 34	0.99586	0.98563	0.98070	0.99280	0.6246	89.6	55.76	10.06	6.30	72.12	45.05	1.98	0.26	0.44	2.68	1.67	0.66	0.40	75.46	47.13
	H 35	0.99585	0.98542	0.98032	0.99275	0.6006	89.6	55.53	9.91	6.17	71.62	43.01	1.97	0.26	0.43	2.66	1.60		0.39	74.93	45.01
22年目	H 36	0.99583	0.98520	0.97992	0.99270	0.5775	89.6	55.30	9.77	6.05	71.12	41.07	1.96	0.26	0.42	2.64	1.52	0.65	0.38	74.41	42.97
	H 37	0.99581	0.98498	0.97951	0.99264	0.5553	89.6	55.07	9.62	5.92	70.61	39.21	1.95	0.25	0.41	2.62	1.45	0.65	0.36	73.88	41.03
	H 38	0.99579	0.98475	0.97908	0.99259	0.5339	89.6	54.84	9.47	5.80	70.11	37.43	1.95	0.25	0.40	2.60	1.39	0.64	0.34	73.35	39.16
	H 39	0.99578	0.98452	0.97864	0.99253	0.5134	89.6	54.61	9.33	5.68	69.61	35.74	1.94	0.24	0.39	2.58	1.32	0.64	0.33	72.82	37.39
26年目 27年目	H 40	0.99576 0.99574	0.98427 0.98402	0.97817 0.97768	0.99248 0.99242	0.4936 0.4746	89.6 89.6	54.37 54.14	9.18 9.03	5.55 5.43	69.11 68.61	34.11 32.56	1.93 1.92	0.24 0.24	0.39 0.38	2.56 2.53	1.26 1.20	0.63 0.63	0.31	72.30 71.77	35.69 34.06
	H 42	0.99574	0.98376	0.97717	0.99242	0.4746	89.6	51.75	7.75	5.82	65.33	29.82	0.92	0.24	0.36	1.36	0.62	0.03	0.30	66.92	30.54
	H 43	0.99077	0.99335	1.00200	0.99205	0.4388	89.6	51.73	7.70	5.83	64.81	28.44	0.92	0.13	0.31	1.35	0.59	0.23	0.10	66.39	29.13
	H 44	0.99069	0.99330	1.00200	0.99199	0.4220	89.6	109.49	10.73	10.27	130.50	55.07	3.06	0.28	0.72	4.05	1.71	1.05	0.44	135.59	57.22
31年目	H 45	0.99060	0.99326	1.00200	0.99193	0.4057	89.6	108.46	10.66	10.29	129.41	52.50	3.03	0.27	0.72	4.02	1.63	1.04	0.42	134.48	54.56
32年目	H 46	0.99051	0.99321	1.00199	0.99186	0.3901	89.6	107.43	10.59	10.31	128.33	50.06	3.00	0.27	0.72	3.99	1.56	1.03	0.40	133.36	52.02
	H 47	0.99042	0.99316	1.00199	0.99179	0.3751	89.6	106.40	10.52	10.34	127.25	47.73	2.97	0.27	0.72	3.97	1.49	1.02	0.38	132.24	49.60
	H 48	0.99033	0.99312	1.00198	0.99173	0.3607	89.6	105.37	10.44	10.36	126.17	45.51	2.94	0.27	0.73	3.94	1.42	1.01	0.37	131.12	47.29
	H 49 H 50	0.99023 0.99014	0.99307 0.99302	1.00198	0.99166 0.99159	0.3468	89.6	104.34 103.31	10.37 10.30	10.38 10.40	125.09 124.01	43.38 41.36	2.91	0.27 0.26	0.73 0.73	3.91	1.35 1.29	1.00 1.00	0.35 0.33	130.00	45.08 42.98
36年日	H 50	0.99014	0.99302	1.00198	0.99159	0.3335 0.3207	89.6 89.6	103.31	10.30	10.40	124.01	39.42	2.88 2.86	0.26	0.73	3.88 3.85	1.29	0.99	0.33	128.88 127.76	42.98
	H 52	0.98994	0.99292	1.00197	0.99144	0.3083	89.6	102.28	10.23	10.42	121.85	37.57	2.83	0.26	0.73	3.82	1.18	0.99	0.32	126.65	39.04
	H 53	0.98984	0.99287	1.00196	0.99137	0.2965	89.6	100.23	10.08	10.46	120.77	35.81	2.80	0.26	0.73	3.79	1.12	0.97	0.29	125.53	37.22
	H 54	0.98973	0.99282	1.00196	0.99129	0.2851	89.6	99.20	10.01	10.48	119.69	34.12	2.77	0.26	0.73	3.76	1.07	0.96	0.27	124.41	35.47
	H 55	0.98963	0.99277	1.00196	0.99122	0.2741	89.6	98.17	9.94	10.50	118.61	32.51	2.74	0.26	0.74	3.73	1.02	0.95	0.26	123.29	33.79
	H 56	0.98952	0.99272	1.00195	0.99114	0.2636	89.6	97.14	9.87	10.52	117.52	30.98	2.71	0.25	0.74	3.70	0.98	0.94	0.25	122.17	32.20
	H 57	0.98941	0.99266	1.00195	0.99106	0.2534	89.6	96.11	9.79	10.54	116.44	29.51	2.68	0.25	0.74	3.67	0.93	0.94	0.24	121.05	30.68
	H 58	0.98929	0.99261	1.00194	0.99098	0.2437	89.6	95.08	9.72	10.56	115.36	28.11	2.65		0.74	3.64	0.89	0.93	0.23	119.94	29.23
45年目 49年目	H 59	0.98918	0.99255 0.99250	1.00194	0.99090	0.2343 0.2253	89.6 89.6	94.05 93.02	9.65 9.58	10.58 10.60	114.28 113.20	26.78 25.50	2.63 2.60	0.25 0.25	0.74 0.74	3.62 3.59	0.85 0.81	0.92 0.91	0.22 0.21	118.82 117.70	27.84 26.52
	H 60	0.98906 0.98894	0.99250	1.00194	0.99081	0.2253	89.6 89.6	93.02	9.58	10.60	113.20	25.50	2.60	0.25	0.74	3.59	0.81	0.91	0.21	117.70	25.25
	H 62	0.98881	0.99244	1.00193	0.99073	0.2188	89.6	90.97	9.50	10.62	111.04	23.13	2.54	0.24	0.75	3.53	0.77	0.90	0.20	115.46	24.05
	H 63	0.98870	0.99233	1.00193	0.99056	0.2003	89.6	89.94	9.36	10.66	109.96	22.02	2.54	0.24	0.75	3.50	0.70	0.89	0.13	114.34	22.90
合計	30						23.0	3,592.40	510.17	420.40	4,522.96	2,413.60	108.28	12.80	28.59	149.67	81.42	37.11	19.86	4,709.73	2,514.88