

2019年3月号 能越自動車道 輪島道路 工事ニュース

国交省便り

私事ですが、ただ今、鼻水とくしゃみ（花粉症）に苦しんでおり、早くこの時期が、過ぎるようにとじっと堪え忍んでいます。
さて、暗い話は止めて明るい話に変えます、3月4日に「のと里山空港IC」～「三井IC（仮称）」間の供用目標（2022年 夏までに開通）が発表されました。
皆様の期待に応えられるよう、無事故無災害で全線供用を目指していきます。
引き続き、来年度もご協力お願いいたします。



三井IC（仮称）～ のと里山空港ICの工事進捗状況



三井IC(仮称)では、橋梁などの構造物は完成しあとは、仁行川の護岸整備と盛土工事などを残すのみとなっています。
ちなみに盛土量は、約21万m³ (25mプール約430杯分) のかなりのボリュームです。

洲衛地区では、橋梁の下部工を施工しており、あとは橋梁の上部工事と盛土工事などが残っております。

⑤ H29能越道 山ノ上地区道路改良外工事

長沢地区
至 穴水
至 輪島市街

本工事は、昨年3月より長沢地区において本線を構築する為の切土・盛土工事、山ノ上地区において工事用道路を施工し、無事故・無災害での工事完成を迎えました。今後も輪島道路の工事が続きますが、皆様方のご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

真柄建設

⑥ H29・30能越道 石休場地区道路改良外工事

小泉地区
至 輪島市街
至 穴水

昨年4月より約11ヶ月間、小泉地区にて本線の切土・盛土工事、擁壁工事。横地地区にて工事用道路整備工事を行ってまいりましたが、今年2月に無事故・無災害で工事を完了することが出来ました。
これもひとえに地元の皆様や関係者のご理解・ご協力のおかげと心から感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

南建設(株)


⑦ H29能越道 洲衛高架橋下部その1工事

洲衛地区
至 穴水
至 輪島市街

昨年3月から洲衛地区で高架橋下部工事を施工し、3月下旬の完成予定に向けて地元の方々、他工区の皆さんと協力を得て完成まで無事故・無災害で工事を行います。今後も皆様方のご理解とご協力がほどよろしくお願い致します。

寺井建設(株)

能登の観光・経済を支える、能越道



編集後記

日増しに暖かになりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年の冬は例年に比べて降雪量も少なく、過ごしやすかったのではと思います。
また、三井IC（仮称）～のと里山空港IC間の開通予定が公表され、これから工事も最盛期に入っていきますが、工事関係者一同安全・環境には十分配慮して工事を進めて参りますので、ご協力を宜しくお願いいたします。

問い合わせ：輪島国道出張所
〒928-0079
輪島市鳳至町島田99-3
輪島地方合同庁舎3階 (0768)22-1550
<http://www.hrr.mlit.go.jp/Kanazawa/road/nouetsu/index.html>



能越道のホームページを開設しました。
こちらも見てください!!

終了工事のご挨拶

① H29能越道 本江地区道路改良外その2工事

本江地区
至 穴水

昨年4月から長沢地区において本線の盛土工事、本江地区において工事用道路を施工していました。2月末に工事を無事完了することができました。
あらためてお礼申し上げます。
輪島道路の工事は、引き続き行われますので今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

小倉建設

③ H30能越道 本江地区道路改良他その4工事

本江地区
至 穴水
至 輪島市街

昨年の7月に工事を受注し、三井IC（仮称）で本線の盛土工事と補強土壁を施工してまいりました。3月に工事を無事完了することができました。
工事期間中は地元の皆様のご理解とご協力ありがとうございました。

小倉建設

② H30能越道 本江地区道路改良他その3工事

三井IC
至 穴水
至 輪島市街

本工事は三井IC（仮称）及び中地区で昨年の10月より他工区から土砂を受け入れながら、本線の盛土と補強土壁工事を行って参りました。
3月末、無事故で工事完了を目指します。
皆様方にはこれまでと同様にご理解とご協力を宜しくお願いします。

榊宮地組

④ H29能越道 熊野地区道路改良外その2工事

熊野地区
至 穴水
至 輪島市街

昨年の4月から、熊野地区にてボックス躯体工事、盛土工事。本江地区にて破碎工事を施工し、3月末に工事を完了する予定です。
最後まで気を抜かず、無事故で終えたいと思います。
約1年間ご協力頂き、ありがとうございました。

寺井建設(株)

⑧ H29能越道 洲衛高架橋下部その2工事

洲衛地区
至 輪島市街
至 穴水

本工事は洲衛地区において、昨年4月から高架橋の橋台2基と、市道の付替及び付替河川の施工をしております。
工事は3月下旬に完成する予定です。近隣の皆様方には多大なるご理解とご協力が感謝いたします。誠にありがとうございました。

株豊蔵組

⑨ H30能越道 のと里山空港IC橋下部その2工事

のと里山空港IC
至 穴水
至 輪島市街

昨年6月より担当させて頂きました、のと里山空港IC橋におけるA2橋台及び隣接するランプの切土工事が3月末に無事完了を迎える予定です。
皆様のご理解とご協力が感謝いたします。
誠にありがとうございました。

株豊蔵組