

成果指標の一覧

平成15年度の達成状況は、おおむね目標を達成することができました。平成16年度は、引き続き、これら10指標の目標を設定し、目標の達成を目指します。

なお、本報告書・計画書は、現在実施している事業の単年度の成果を指標毎に取りまとめたものであるため、事業箇所での供用規模により、結果的に、各年度の成果指標の目標値にバラツキが生じることとなりました。こうした結果も踏まえ、今後、中長期的な成果目標を設定し、「道路行政の達成度報告書・業績計画書」に基づく中長期的な視点での進捗管理システムの構築を目指すとともに、より一層、県民ニーズが道路事業に反映できる成果指標について検討を進めます。

成果指標	指標の定義	単位	現況値 (H14年度末)	目標値 (H15年度末)	実績値 (H15年度末)	目標値 (H16年度末)	
(1) 渋滞による損失時間	渋滞のない場合と実際にかかる所要時間の1年間の差	万人時間/年間	5,328	5,300	5,276 (100%)	5,200	
(2) 高速ネットワーク(いしかわ広域交流幹線軸)確保率	県土ダブルラダー構想に位置付けられている路線約997kmの整備延長割合	%	70.4	72.7	72.3 (99%)	73.1	
(3) 死傷事故発生率	県道以上の道路のうち、自動車が1km当たり1億台走行したときに発生する可能性のある死傷事故件数	件/億台キロ	70.4	69.1	69.4 (100%)	68.7	
(4) 冬期の快適性確保率	県道以上の道路において、地域間連携を担う道路約293kmのうち、積雪に対応した道路(堆雪路肩確保、構造物設置、消雪施設設置)の延長割合	%	69.2	70.9	71.4 (101%)	73.9	
(5) いしかわ観光周遊確保率	観光周遊道路確保率	県道以上の道路において、観光周遊を担う道路約235kmのうち、能登回廊を担う道路は車道幅員5.5m以上が確保された道路、加賀・白山回廊は、積雪に対応した道路(堆雪路肩確保、構造物設置、消雪施設設置)の延長割合	%	63.0	63.6	63.7 (100%)	64.0
	観光標識確保率	県道以上の道路において、国道及び県道が交差する交差点のうち、路線名等が表示された標識が設置されている箇所割合	%	37.7	47.0	44.1 (94%)	51.9
(6) 地域内連絡道路安心すれ違い率	県道において、地域内連絡の役割を担う道路約1267kmのうち、幅員5.0m以上が確保及び1.5車線の整備された道路の延長割合	%	67.9	68.8	68.8 (100%)	71.1	
(7) 通学路安全率	県道以上の道路において、通学路に指定されている道路のうち、歩道が整備されている延長割合	%	55.8	57.0	57.0 (100%)	58.6	
(8) 主要駅周辺のバリアフリー化率	交通バリアフリー法に基づく特定路線のうち、バリアフリー化されている整備延長割合	%	30.6	34.1	36.2 (106%)	42.5	
(9) 都市交通基盤確保率	国道、県道、市町道の都市計画道路のうち、都市計画区域居住1万人当たりの都市計画道路整備済み延長	km/万人	5.2	5.4	5.5 (102%)	5.6	
(10) ホームページアクセス数	国土交通省金沢河川国道事務所のホームページアクセス数と、石川県のホームページ「石川みち情報ネット」アクセス数との合計	万件	39	69	113 (164%)	146	

※実績値の()内書きの%は、H15末目標値に対するH15末実績値の達成割合