

施工最盛期となっている工事の紹介(表面の続き)

⑧大須戸地区改良その2工事 (株)坂詰組



コンクリートの撤去や伐木が完了し、除根作業に着手

[工事場所]
村上市大須戸地先
[工期]
2019.12.29まで
[工事内容]
地盤改良 約16千㎡
横断管渠工等



現場代理人
丸山 博之

当現場は、国道7号より250m程山側に入ったところにあり、杉林と田んぼに囲まれた非常に静かな場所となります。5月の連休明けより、工事用道路として利用する農道入口の拡幅や、地盤改良箇所の支障物撤去等を行なっています。6月は、地盤改良工事に取り掛かります。工事の際は、静かな土地が騒々しくなってしまいますが、地元関係者の方々には工事へのご理解・ご協力の程を宜しくお願い致します。

⑨1号トンネル工事

鹿島建設・福田組建設共同企業体



2019年5月より覆工工事開始

[工事場所]
村上市大須戸地先
[工期]
2020.3.18まで
[工事内容]
トンネル工事等



現場代理人
三澤 広典

当現場は、朝日温海道路(新潟県側)に計画されている13本のトンネルのうち、最も新潟市側に位置するトンネルとなります。13本のトンネルの中でも、最初に着手したトンネル工事となり、平成29年9月より掘削を開始しています。今年度は、トンネル掘削や覆工等の工事の他、山形県側の坑口工事もあり、工事最盛期を迎えますが、事故の無いよう安全作業を進めていくとともに、周辺環境へも配慮し、工事を進めていきたいと思っております。

朝日地域の工事



山北地域の工事



これから始まる工事の紹介

④塩野町改良その4工事 (株)坂詰組



現場代理人
山口 正美

当現場(塩野町地区)の工事内容は、用排水路の切り廻し、地盤改良、路体盛土の工事となります。工事期間は、令和2年3月27日迄の予定となっております。今後、工事現場への進入路として、塩野町川を渡るための仮橋を設置し、本格的に工事を開始する予定です。工事期間中は住民の皆様にご不便をおかけしないよう努めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願い致します。

⑩大須戸地区函渠工事 (株)加賀田組



現場代理人
青柳 秀人

当現場(大須戸地区銚子沢)の工事内容は、主に河川ボックスを設置する工事となり、これから本格的に工事着手となります。工事期間中は、土砂を運搬する車両が、林道銚子沢線を利用するため、皆様方にはご迷惑をお掛けする場合がございますが、「安全即実行」で、無事故・無災害で工事を終わられるよう作業を行なってまいります。皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

⑬大沢地区改良その2工事 丸運建設(株)



工事用道路(市道大沢5号線)の改良に着手

[工事場所]
村上市大沢地先
[工期]
2020.3.19まで
[工事内容]
工事用道路の改良
地すべり対策工
(抑止杭)等



現場代理人
宮野 俊

当現場は、5月中旬から市道大沢5号線の道路改良に着手し、8月下旬での完了を考えております。その後、地すべり対策工事(抑止杭)に着手し、今年中に完了させる予定です。工事期間中は、地域住民の皆様のご生活道路を利用させていただいての工事となります。工事車両の通行には細心の注意を払い、安全運転に努め、運行管理を徹底いたします。長期にわたり、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。