

栗ノ木道路
紫竹山道路

引き続き立体道路工事を推進します

- 国道7号栗ノ木バイパス周辺では、令和6年度から橋梁上部工を推進しているところです。
- 令和8年度は立体道路の橋脚が65基まで着手済(全84基中)となり、橋梁上部工も1,117mが工事発注済(延べ延長2,810m中)となります。




図. 橋梁上部工の範囲

[令和8年度の工事予定]

<p>① 立体道路の橋梁工事</p>	<p>これまでに着手している笹越橋～鏡交差点間と、紫竹山交差点付近における橋梁上部工事(延長計911m)を推進します。橋脚工事は16基を推進します。 また、新たに笹越橋～南笹口交差点間の下り線橋梁上部工事(延長171m)に着手します。</p>
<p>② 馬越横断歩道橋工事【新規】</p>	<p>馬越交差点付近に整備する横断歩道橋工事に着手します。</p>
<p>③ 道路整備工事</p>	<p>引き続き、道路位置切替えに向けた道路整備を行います。</p>
<p>④ 南紫竹IC(出口)整備に向けた準備工事</p>	<p>引き続き、南紫竹IC(出口)の整備に向けた基盤整備を行います。</p>

[位置図]

● 主な整備区間 ※交通規制を伴う場合は、詳細が決まり次第別途お知らせします。



<立体道路の凡例と進捗状況>

種類 (令和8年4月1日時点)	橋脚工事		橋梁上部工事	
	凡例	橋脚数	凡例	延長*
全体数(合計)		84基		2,810m
令和7年度までに完成		※49基		※35m
令和8年度工事		16基		1,082m
工事中		16基		911m
令和8年度着手		0基		171m
令和9年度以降		19基		1,693m

※図の範囲外の2基1橋を含む *上り線、下り線、IC橋の延べ延長



鏡交差点付近の橋梁上部架設状況 (令和8年5月20日撮影)

沼垂道路 用地・物件に関する調査と、補償を進めます

- **用地測量・物件調査**
引き続き、栗ノ木橋～沼垂西交差点間で実施します。
- **用地補償の説明【新規】**
「用地測量・物件調査」の完了した方から順次、個別にご説明を開始いたします。
※お声かけのタイミングは各々状況により異なります。ご理解いただきますようお願いいたします。




図. 今後の道路事業の流れ



くりのき通信

第107号

編集・発行・お問い合わせ先
国土交通省 北陸地方整備局
新潟国道事務所
計画課・用地第一課・工務第一課
TEL(025) 244-2159(代表)
〒950-0912
新潟市中央区南笹口2-1-65
新潟市
土木部 道路計画課
TEL(025) 226-3041(直通)
財務部 用地対策課
TEL(025) 226-2357(直通)
〒951-8550
新潟市中央区学校町通
1番町602番地1

「沼垂道路・栗ノ木道路・紫竹山道路相談窓口」開設中！
開設時間：毎週木曜日10時～17時
(年末年始、お盆期間を除く)
場所：新潟国道事務所1F
(管理第一課)

過去のくりのき通信、最新の交通情報はこちら！
新潟国道事務所ホームページ
万代島ルート線専用ページ
<https://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/nov/shichiku-kurikiki/index.html>
新潟国道事務所公式X
みちなびにいがた
https://twitter.com/mlit_niikoku_SS