

# 一級河川 関川

工事名 令和元年度 関川・姫川河道掘削外工事  
受注者 株式会社 上越商会  
場所 高田河川国道事務所管内  
工期 R2年3月28日～R3年3月26日  
進捗率94.5%(2月28日現在)



本工事は、河道を掘削し水の流れを良くする工事と水防等に必要なブロック製作を行う工事です。

上越市栄町地先



河道掘削(工区2)掘削完了

工区2 着手前

上越市春日新田地先



河道掘削(工区1) 掘削完了



現場代理人 山下さん

## ～トピックス～

令和3年2月末現在、河道掘削(工区1) 10,800用 上越市春日新田1地内、河道掘削(工区2) 7,700m<sup>3</sup> 上越市栄町地内、ブロック製作・備蓄(2t型) 800個 上越市下箱井地内、ブロック製作・備蓄(8t型) 90個 系魚川市大野地内の施工が完了しています。  
3月は、上越市栄町地内(工区2)において仮設工の撤去を行います。  
施工も残りわずかとなりましたが、安全作業にて作業を進めたいと思います。