

日沿道だより

発行：2007年3月吉日 発行者：日沿道工事連絡会



日沿道建設館がもうすぐオープンします

日本海沿岸東北自動車道のうち「荒川IC(仮称)～朝日IC(仮称)」の事業を進めるにあたり、地域の皆様に事業に対するご理解を深めていただくため、神林村と村上市に監督官詰所を兼ねた『日沿道建設館』を設置し、地域とのふれあいの場・総合学習の場として活用します。事業への協力の確保・情報の発信を行うために設置します。

平成19年4月にオープン予定です。

展示内容

- ・村上市・朝日村の航空写真を活用した路線写真
- ・県北地域の道路事情
- ・事業の概要と工事進捗状況
- ・日沿道の整備効果
- ・主要構造物諸元と完成予想写真
- ・埋蔵文化財分布・発掘状況と埋蔵物
- ・山元遺跡とトンネルの簡易模型
- ・各種広報誌の配布

日沿道建設館住所： 神林村大字今宿 TEL:0254-60-1350
村上市天神岡 TEL:0254-50-1444



建物状況(神林村大字今宿)



建物状況(村上市天神岡)




工事情報

日本海沿岸東北自動車道(荒川IC(仮称)～朝日IC(仮称))においては、橋梁・トンネル・函渠(かんきょ)の構造物、土木工事を中心にいくつもの工事が行われます。

橋梁を見てみれば、100mを越える橋梁だけで、7橋にもなります。

今回は、工事が既に行われている「門前川橋」と「三面川橋」の2つの橋の工事状況についてお知らせします。「門前川橋」と「三面川橋」は村上IC(仮称)～朝日IC(仮称)区間に架かる橋で、門前川は三面川の支流です。



門前川橋

工事名：門前川橋下部工事

工期：(自)平成18年3月21日～(至)平成19年12月10日

施工業者：竹沢建設株式会社


進捗率：41.9%(3月20日現在)

工事内容：

橋の橋脚(P1・P2)及び橋台(A1・A2)の工事を行います。

P1・P2はすでにほぼ完成している状態です(3月22日現在)。A2は柱の鉄筋を組んでいます。

P1及びP2は3月中に、A1及びA2については6月中に完成予定です。



橋脚(P1)状況(3月22日時点)



橋台(A2)状況(3月22日時点)

三面川橋

工事名：三面川橋下部その1工事(L=353.3m)

工期：(自)平成18年10月27日～(至)平成19年9月30日

施工業者：株式会社横井組

進捗率：35%(3月20日現在)


工事内容：

橋の橋脚(P3・P4)及び橋台(A1)の工事を行います。

橋の橋脚(P3・P4)は3月15日に完成しました。その他の橋脚(P1・P2)及び橋台(A1)は、4月から施工を開始し、6月末には完成の予定です。

護岸工事は6月末までに完成予定です。

暖冬小雪のおかげで、順調に工事が進んでいます。



現場状況(3月22日時点)



コンクリート打設時の状況

現場見学に行ったら、ポンプ車で橋脚の型枠にコンクリートを入れていたよ！
おじさんに聞いてみたら、橋脚1コに約100m³のコンクリートが必要で、これって
ミキサー車が23台も必要なんだって！
三面川の橋脚は4つだから…え～と…92台！？すごいよね！！



