

だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板

令和2年10月号 (No.45)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所
(担当:横川 Tel. 025-775-7948)

1. 補強工事の進捗について

【コンクリート堰堤工】

9月は1、2、3BLについて、水通しの高さ（標高555m）までの石張り、コンクリート打設が完了し、さらに袖部を0.5m構築しました。

コンクリートの収縮対策として、別打ちをしているブロック間（J1、J2）は、堤高18mの内15mまで構築しました。



新堰堤上流面(右岸側より)



打設割付図

新堰堤天端(左岸側より)

2. 工事工程

10月の実施工程は以下のとおりです。

【コンクリート堰堤工】

今月は、左右岸の堰堤袖部を完成させ、ブロックの間（J1、J2）のコンクリートは堤高18mのうち天端の打設を残す17.5mまで打設予定です。

10月中旬には、堰堤と仮締切間の埋戻しを行うため、堰堤上流の昇降足場の解体を行い新たな堰堤の全容姿がお披露目されます。

【10月の施工予定】



工種	10月の工事工程																															備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
コンクリート堰堤工																																

3. 稚魚放流活動への参加

9月11日（金）に魚沼漁業協同組合創立70周年記念事業として、地域の皆様や子供達に『豊かな川づくりやふるさとの自然』への関心を深めてもらおうと、大源太川（オーロラプール付近）にて稚魚放流活動が行われました。

当日は快晴のもと、湯沢学園4年生の生徒49名が参加され、イワナの放流体験や水中生物の調査など川に触れ、親しむ体験をされていました。



記念撮影



水中生物調査



稚魚放流状況①

イワナが約1,500匹います



稚魚放流状況②

工事関係者も参加

4. 大源太湖周遊路を利用される方へのお願い

10月の大源太湖周辺では、いよいよ紅葉を楽しむ時期となります。今年は、GoToキャンペーン効果も相乗し、多くの方が散策されるのではと予想されます。

工事は、周遊路（希望大橋）の下で行っています。希望大橋を通過される際は、物を落としたりしないようお願い致します。

また、クレーンによる材料吊りこみの為に一時的に希望大橋の通行を制限することがあります。その際は、誘導員を配置しますので、誘導員の指示に従って下さい。



堰堤周辺の周遊路（上空より）

皆様が、安全に安心して観光できるよう、ご協力の程宜しくお願い致します。

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948