

だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板

令和2年8月号 (No.43)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所
(担当:横川 Tel. 025-775-7948)


1. 補強工事の進捗について

【コンクリート堰堤工】

7月27日に3回目の『岩盤検査』を行いました。今回の岩盤検査で最終となり、新堰堤の岩盤状況が基礎として相応しいと判断されました。コンクリートは順次打設しており、7月末で堤高18mのうちの14mを構築しました。

ブロックの間(J1・J2)はコンクリートの温度低減を待ち、7月末より打設を開始しました。

新堰堤水通し高さから3m下部は、石による修景を計画しており、7月末より修景を実施していません(裏面にて詳細)。



岩盤検査実施状況



コンクリート圧送状況

2. 工事工程

8月の実施工程は以下のとおりです。


【コンクリート堰堤工】

堤高15mまで構築後、景観に配慮した構造物とするため、上流側面部に自然石で製作された型枠を使用し、コンクリートを打設します。天端は、同じく自然石をコンクリート内に設置します。

今月は、堰堤の天端まで施工を行う予定で、残りは、左右岸の堰堤袖部とブロックの間(J1・J2)となっている箇所となります。

夏季休暇を13日~16日で予定しています。休暇中は、巡視員により現場巡回を行います。

【8月の施工予定】



工種	8月の工事工程																															備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
コンクリート堰堤工	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	架台組立、残存型枠設置、EKウォール、木製型枠組立、コンクリート打設 夏季休暇 架台組立、残存型枠設置、木製型枠組立、日Kウォール、隅石・天端根石設置、コンクリート打設

3. 堰堤の景観について

新堰堤は景観に配慮した構造物とするため、水通し高さより3m下から上部について、上流側面部に御影石で製作された型枠を使用します。また、天端についても御影石を並べ、旧堰堤との景観を合わせて、コンクリートを打設します。



堰堤上流面：石型枠イメージ



堰堤天端面：石張りイメージ

4. 鮎釣りが解禁されました。

7月10日（金）に鮎釣りが解禁されましたが、その後、多くの釣人が、魚野川や大源太川に訪れ、太公望となって釣りを楽しんでいます。大物を釣りに来られてはいかがでしょうか。



魚野川で鮎釣りを楽しむ釣り人



大源太川で鮎釣りを楽しむ釣り人

5. 夏の観光シーズンがやってきました。

8月に入り長かった梅雨が漸く明けました。キャンプや遠足の子供たちのほか、観光客の方々も多くなってきています。周辺には大源太湖を周回できる遊歩道やキャンプ場、カヤック体験などの施設もあります。皆様も一度足を運ばれ、大自然を満喫されてみては、いかがでしょうか。



カヤック体験



森林の中を通る遊歩道

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧ください。
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948