

だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板

令和2年12月号 (No.47)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所
(担当:横川 Tel. 025-775-7948)

1. 補強工事の竣工

去る11月17日(火)に堰堤補強工の最終的なコンクリート打設が終了し、5月8日から約6か月間で、砂防堰堤を築造することができました。併せて、水が貯まっても良いように堰堤上流の埋戻しを11月末で実施し、工事用道路を含め、約5年8ヶ月間続いた『砂防堰堤補強工事』が竣工しました。



2. 工事の歩み

本工事は、平成28年4月から着手し、時代も変わり令和2年12月をもって終了です。仮棧橋からの約5年間の工事の歩みを紹介します。



平成28年4月(工事着手前)



仮棧橋施工状況



右岸ヤード造成状況



平成29年4月(仮棧橋完成、仮排水トンネル着手)



トンネル呑口施工状況



トンネル掘削状況

2. 工事の歩み (つづき)



平成30年4月(仮締切施工中、仮排水トンネル完成)



仮締切鋼管杭施工状況



仮排水トンネル完成



令和元年5月(仮締切完成(水替完了))



仮締切鋼管杭施工状況



仮締切鋼矢板施工状況



令和2年4月(既設堰堤補強工完了、堰堤掘削中)



既設堰堤補強工施工状況



堰堤掘削状況



令和2年12月(コンクリート堰堤完成)



コンクリート堰堤施工状況



押え盛土(石張り)状況

私達が施工した約5年という長い期間は地域の皆様に、大変ご不便をお掛けしたこと、多大なるご支援を頂いたこと、改めて厚く感謝申し上げます。

また、この新たなる大源太川第1号砂防堰堤が、皆様の安全・安心を生涯にわたり守り続けてくれることを願って、47回続いた回覧板の最後の言葉とさせていただきます。本当に、ありがとうございました。

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧ください。
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ

国土交通省湯沢砂防事務所(建設専門官)

TEL 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所

TEL 025(775)7948