

梯川水系 重要水防箇所一覧表

番号	河川名	位 置			左 右 岸	距 離 標	延 長 (m)	重 要 度	種 別	予想され る危険	対策 工法	水防 管理団体	備 考
		郡 市	町 村	字									
1	梯川	小松市		安宅町 下牧町	左	-0.1k ~ 1.0k	1,197	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	小松市	
2	梯川	小松市		安宅町 白江町	左	0.0k ~ 5.0k	4,970	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠 壊	シート張り		
3	梯川	小松市		安宅町 下牧町	左	0.0k ~ 1.0k	1,072	B	漏 水	漏 水	月の輪		
4	梯川	小松市		丸内町 泉町	左	2.2k ~ 3.0k	781	B	漏 水	漏 水	月の輪		
5	梯川	小松市		大川町1丁目 上小松町	左	3.4k ~ 4.4k	937	B	漏 水	漏 水	月の輪		
6	梯川	小松市		園 町	左	3.6k ~ +58 3.6k	58	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう		
7	梯川	小松市		園 町	左	+58 ~ +12 3.6k ~ 3.8k	98	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		
8	梯川	小松市		園 町	左	+58 ~ +12 3.6k ~ 3.8k	98	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう		
9	梯川	小松市		白江町	左	4.8k ~ +80 5.0k	115	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		
10	梯川	小松市		白江町	左	4.8k ~ +80 5.0k	115	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう		
11	梯川	小松市		白江町 佐々木町	左	5.0k ~ +100 7.2k	2,349	B	漏 水	漏 水	月の輪		
12	梯川	小松市		白江町	左	+80 ~ 5.4k 5.0k	332	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう		
13	梯川	小松市		白江町	左	5.6k ~ +75 5.8k	225	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう		
14	梯川	小松市		白江町	左	+112 ~ 6.0k 5.8k	93	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		
15	梯川	小松市		白江町	左	+112 ~ 6.2k 5.8k	302	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
16	梯川	小松市		白江町	左	6.0k ~ 6.2k	209	A	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
17	梯川	小松市		白江町 金屋町	左	6.2k ~ 6.8k	612	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
18	梯川	小松市		金屋町 千代町	左	6.8k ~ +45 7.0k	265	A	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
19	梯川	小松市		金屋町 軽海町	左	6.8k ~ +150 10.6k	3,933	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
20	梯川	小松市		千代町	左	+45 ~ +1 7.0k ~ 7.2k	176	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
21	梯川	小松市		千代町 佐々木町	左	+1 ~ 8.0k 7.2k	790	A	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
22	梯川	小松市		佐々木町	左	8.0k ~ 8.4k	329	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
23	梯川	小松市		佐々木町 荒木田町	左	8.2k ~ +100 9.0k	977	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠 壊	シート張り		6.0k~10.4k 重点区間
24	梯川	小松市		佐々木町 荒木田町	左	8.2k ~ +100 10.2k	2,094	B	漏 水	漏 水	月の輪		6.0k~10.4k 重点区間
25	梯川	小松市		佐々木町 荒木田町	左	8.4k ~ 8.8k	550	A	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
26	梯川	小松市		荒木田町	左	8.8k ~ 9.0k	193	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
27	梯川	小松市		荒木田町	左	9.0k ~ 9.2k	172	A	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
28	梯川	小松市		荒木田町	左	9.2k ~ 10.2k	933	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
29	梯川	小松市		荒木田町 軽海町	左	+100 ~ +100 9.2k ~ 10.2k	933	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠 壊	シート張り		6.0k~10.4k 重点区間
30	梯川	小松市		荒木田町 軽海町	左	10.2k ~ 10.4k	190	A	堤防高不足	越 水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
31	梯川	小松市		軽海町	左	10.4k ~ +150 10.6k	335	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		
32	梯川	小松市		軽海町	左	+150 ~ +170 10.6k ~ 10.6k	20	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう		
33	梯川	小松市		軽海町	左	+170 ~ +60 10.6k ~ 11.0k	271	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		
34	梯川	小松市		軽海町	左	+170 ~ +60 10.6k ~ 11.0k	271	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう		

番号	河川名	位 置			左 右 岸	距 離 標	延 長 (m)	重 要 度	種 別	予想され る危険	対策 工法	水防 管理団体	備 考
		都 市	町 村	字									
35	梯川	小松市		軽海町	左	+60 11.0k	+100 11.0k	40	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう	
36	梯川	小松市		軽海町	左	+100 11.0k	+11 11.2k	75	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	
37	梯川	小松市		軽海町	左	+100 11.0k	+11 11.2k	75	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
38	梯川	小松市		軽海町	左	+115 11.2k	+20 11.4k	177	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	
39	梯川	小松市		中海町	左	+115 11.2k	+150 11.8k	705	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
40	梯川	小松市		中海町	左	+20 11.4k	+150 11.8k	528	A	堤防高不足	越 水	積み土のう	
41	梯川	小松市		安宅町	右	-0.15k	+97 0.0k	253	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
42	梯川	小松市		安宅町	右	+195 0.0k	~ 0.4k	192	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	
43	梯川	小松市		安宅町	右	+195 0.0k	~ 0.4k	192	A	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
44	梯川	小松市		安宅町	右	0.4k	+81 0.6k	276	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
45	梯川	小松市		安宅町	右	0.4k	+100 0.8k	521	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠 壊	シート張り	
46	梯川	小松市		安宅町	右	+93 0.6k	+182 0.6k	89	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
47	梯川	小松市		安宅町 下牧町	右	+100 0.8k	~ 2.2k	1,226	B	漏 水	漏 水	月の輪	
48	梯川	小松市		丸内町 天神町	右	2.8k	~ 3.2k	398	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	
49	梯川	小松市		丸内町 天神町	右	2.8k	+186 3.2k	584	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
50	梯川	小松市		天神町	右	3.0k	~ 3.2k	505	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	輪中堤区間
51	梯川	小松市		天神町	右	3.0k	~ 3.2k	505	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	輪中堤区間
52	梯川	小松市		梯 町	右	+144 3.6k	+221 3.6k	77	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
53	梯川	小松市		平面町 一針町	右	4.6k	~ 5.9k	1,325	B	漏 水	漏 水	月の輪	
54	梯川	小松市		平面町	右	4.6k	+190 4.8k	420	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう	
55	梯川	小松市		平面町	右	+190 4.8k	+100 5.0k	109	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	
56	梯川	小松市		平面町	右	+190 4.8k	+100 5.0k	109	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
57	梯川	小松市		平面町 川辺町	右	+100 5.0k	~ 5.8k	709	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう	
58	梯川	小松市		川辺町 千代町	右	+117 5.8k	+150 6.0k	220	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
59	梯川	小松市		川辺町 千代町	右	6.4k	+98 7.0k	709	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
60	梯川	小松市		川辺町 能美町	右	+117 5.8k	~ 6.6k	621	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
61	梯川	小松市		能美町 千代町	右	6.6k	+98 7.0k	504	A	堤防高不足	越 水	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
62	梯川	小松市		能美町 埴田町	右	6.9k	~ 10.2k	3,205	B	漏 水	漏 水	月の輪	6.0k~10.4k 重点区間
63	梯川	小松市		千代町	右	+98 7.0k	~ 7.4k	284	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
64	梯川	小松市		千代町	右	7.4k	+50 7.6k	260	A	堤防高不足 (流下能力不足)	越 水	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
65	梯川	小松市		千代町 古府町	右	+50 7.6k	+40 8.0k	522	A	堤防高不足	越 水	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
66	梯川	小松市		千代町 古府町	右	+50 7.6k	+50 8.8k	1,284	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
67	梯川	小松市		千代町 古府町	右	+40 8.0k	+50 8.8k	762	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
68	梯川	小松市		古府町 荒木田町	右	+54 9.0k	+154 9.0k	100	A	堤防高不足	越 水	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間

番号	河川名	位 置			左 右 岸	距 離 標	延 長 (m)	重 要 度	種 別	予想され る危険	対策 工法	水防 管理団体	備 考	
		郡 市	町 村	字										
69	梯川	小松市		古府町 荒木田町	右	+154 9.0k	~ ~	+50 9.2k	103	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	6.0k~10.4k 重点区間
70	梯川	小松市		荒木田町 正蓮寺町	右	+54 9.0k	~ ~	+154 9.0k	100	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
71	梯川	小松市		荒木田町 正蓮寺町	右	+50 9.2k	~ ~	12.3k	3,132	B	堤防断面不足	欠 壊	積み土のう	
72	梯川	小松市		荒木田町 遊泉寺町	右	+50 9.2k	~ ~	+70 10.4k	1,267	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	
73	梯川	小松市		遊泉寺町 中海町	右	+70 10.4k	~ ~	10.6k	128	A	堤防高不足	越 水	積み土のう	
74	梯川	小松市		中海町	右	10.8k	~	+100 11.0k	317	B	漏 水	漏 水	月の輪	
75	梯川	小松市		中海町	右	+10 10.8k	~ ~	11.2k	416	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	
76	梯川	小松市		中海町	右	11.4k	~	11.8k	403	B	堤防高不足	越 水	積み土のう	
77	梯川	小松市		中海町 正蓮寺町	右	11.8k	~	12.2k	422	A	堤防高不足	越 水	積み土のう	
78	梯川	小松市		正蓮寺町	右	12.2k ~ 12.3k		88	B	堤防高不足	越 水	積み土のう		
79	梯川	小松市		安宅町	-	左 右	0.2k+65.6 0.2k+52.7		住吉橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	小松市
80	梯川	小松市		園 町 島田町	-	左 右	3.6k+81.8 3.6k+180.2		北陸本線 梯川橋梁	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	西日本旅客 鉄道株式会社
81	梯川	小松市		白江町 平面町	-	左 右	5.0k+43.4 5.0k+30.5		小松新橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	石川県
82	梯川	小松市		白江町 一針町	-	左 右	5.8k+92.5 5.8k+100.3		白江大橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	小松市
83	梯川	小松市		能美町 千代町	-	左 右	6.8k+155.3 6.8k+108.8		能美水管橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	小松市
84	梯川	小松市		漆 町 千代町	-	左 右	6.8k+161.5 6.8k+114.5		能美大橋	A	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	小松市
85	梯川	小松市		千代町	-	左 右	7.2k+29.3 7.2k+26.9		舟場橋	A	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	小松市
86	梯川	小松市		荒木田町	-	左 右	9.2k+93.5 9.2k+100.8		荒木田大橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	石川県
87	梯川	小松市		荒木田町 埴田町	-	左 右	9.8k+137.0 9.8k+123.3		鴨浦橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	石川県
88	梯川	小松市		軽海町 中海町	-	左 右	10.6k+160.0 10.6k+214.8		軽海新橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	石川県
89	梯川	小松市		軽海町 中海町	-	左 右	11.0k+70.0 11.0k+105.9		中海大橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	石川県
90	梯川	小松市		中海町	-	左 右	11.4k+28.6 11.4k+12.4		百石谷大橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう	小松市
計								44,700						

※ 完成堤防で流下能力不足の場合は、「堤防高不足（流下能力不足）」とする。

梯川水系重要水防箇所合計

(m)

重要度	重要水防延長 (ダブリなし)	重要水防延長 (ダブリあり)	堤防高 不 足	堤防断 面不足	法崩れ すべり	漏 水	水 衝 洗 挖	工作物 (箇所)
A	4,832	4,832	4,640	192	0	0	0	2
B	17,581	45,100	10,359	14,034	7,401	13,306	0	10
計	22,413	49,932	14,999	14,226	7,401	13,306	0	12