

(2) 梯川水系

番号	河川名	位置			左右岸	距離標	延長(m)	重要度	種別	予想される危険	対策工法	水防管理団体	備考
		都市	町村	字									
1	梯川	小松市		安宅町 下牧町	左	-0.1k ~ 1.0k	1,197	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
2	梯川	小松市		安宅町 白江町	左	0.0k ~ 5.0k	4,970	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		1.8~2.0k 重点監視区間
3	梯川	小松市		安宅町 下牧町	左	0.0k ~ 1.0k	1,072	B	漏水	漏水	月の輪		
4	梯川	小松市		丸内町 泉町	左	2.2k ~ 3.0k	781	B	漏水	漏水	月の輪		
5	梯川	小松市		大川町1丁目 上小松町	左	3.4k ~ 4.4k	937	B	漏水	漏水	月の輪		
6	梯川	小松市		園町	左	+150 3.6k ~ +12 3.8k	45	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
7	梯川	小松市		園町	左	+58 3.6k ~ +12 3.8k	98	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
8	梯川	小松市		白江町	左	+70 4.8k ~ +80 5.0k	145	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
9	梯川	小松市		白江町	左	4.8k ~ +80 5.0k	115	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
10	梯川	小松市		白江町 佐々木町	左	5.0k ~ +100 7.2k	2,349	B	漏水	漏水	月の輪		5.0k~5.9k 重点監視区間
11	梯川	小松市		白江町	左	+80 5.0k ~ +140 5.0k	60	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
12	梯川	小松市		白江町	左	+60 5.8k ~ +75 5.8k	15	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
13	梯川	小松市		白江町	左	+75 5.8k ~ 6.0k	134	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
14	梯川	小松市		白江町	左	+112 5.8k ~ 6.2k	302	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
15	梯川	小松市		白江町	左	6.0k ~ 6.2k	209	B	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
16	梯川	小松市		白江町 金屋町	左	6.2k ~ 6.8k	612	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう	小松市	6.0k~10.4k 重点区間
17	梯川	小松市		金屋町 軽海町	左	6.8k ~ +150 10.6k	3,933	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
18	梯川	小松市		金屋町 千代町 佐々木町	左	6.8k ~ +10 7.4k	689	B	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
19	梯川	小松市		千代町 佐々木町	左	+10 7.4k ~ 7.8k	385	A	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
20	梯川	小松市		佐々木町	左	7.8k ~ 8.4k	493	B	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
21	梯川	小松市		佐々木町 荒木田町	左	8.2k ~ +100 9.0k	977	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		8.8k~9.0k 重点監視区間
22	梯川	小松市		佐々木町 荒木田町	左	8.2k ~ +100 10.2k	2,094	B	漏水	漏水	月の輪		8.4k~9.8k 重点監視区間
23	梯川	小松市		佐々木町 荒木田町	左	8.4k ~ 8.6k	294	B	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
24	梯川	小松市		荒木田町	左	8.6k ~ 8.8k	261	A	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
25	梯川	小松市		荒木田町 軽海町	左	+100 9.2k ~ +100 10.2k	933	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		6.0k~10.4k 重点区間
26	梯川	小松市		荒木田町 軽海町	左	8.8k ~ +150 10.6k	1,853	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
27	梯川	小松市		軽海町	左	+150 10.6k ~ +170 10.6k	20	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
28	梯川	小松市		軽海町	左	+170 10.6k ~ +60 11.0k	271	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
29	梯川	小松市		軽海町	左	+170 10.6k ~ +60 11.0k	271	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
30	梯川	小松市		軽海町	左	+60 11.0k ~ +100 11.0k	40	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
31	梯川	小松市		軽海町	左	+100 11.0k ~ +40 11.2k	122	B	堤防高不足	越水	積み土のう		

番号	河川名	位置			左右岸	距離標	延長(m)	重要度		予想される危険	対策工法	水防管理団体	備考
		郡市	町村	字									
32	梯川	小松市		軽海町	左	+100 11.0k ~ +11 11.2k	75	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
33	梯川	小松市		軽海町	左	+140 11.2k ~ +20 11.4k	145	A	堤防高不足	越水	積み土のう		
34	梯川	小松市		中海町	左	+115 11.2k ~ +150 11.8k	705	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
35	梯川	小松市		中海町	左	+50 11.4k ~ +160 11.8k	520	A	堤防高不足	越水	積み土のう		
36	梯川	小松市		安宅町	右	-0.15k ~ +97 0.0k	253	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
37	梯川	小松市		安宅町	右	+150 0.2k ~ 0.4k	13	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
38	梯川	小松市		安宅町	右	+195 0.0k ~ 0.4k	192	A	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
39	梯川	小松市		安宅町	右	0.4k ~ +81 0.6k	276	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
40	梯川	小松市		安宅町	右	0.4k ~ +100 0.8k	521	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		0.4k~0.9k 重点監視区間
41	梯川	小松市		安宅町	右	+150 0.6k ~ +190 0.6k	40	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
42	梯川	小松市		安宅町	右	+93 0.6k ~ +182 0.6k	89	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
43	梯川	小松市		安宅町 下牧町	右	+100 0.8k ~ 2.2k	1,226	B	漏水	漏水	月の輪		1.6k~1.8k 重点監視区間
44	梯川	小松市		梯町	右	+144 3.6k ~ +221 3.6k	77	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
45	梯川	小松市		梯町	右	+144 3.6k ~ +221 3.6k	77	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
46	梯川	小松市		平面町 一針町	右	4.6k ~ 5.9k	1,325	B	漏水	漏水	月の輪		
47	梯川	小松市		平面町	右	4.6k ~ +100 4.6k	70	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
48	梯川	小松市		川辺町 千代町	右	+117 5.8k ~ +150 6.0k	220	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
49	梯川	小松市		川辺町 千代町	右	6.4k ~ +98 7.0k	709	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
50	梯川	小松市		川辺町 能美町 千代町	右	5.8k ~ +98 7.0k	1,252	B	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
51	梯川	小松市		能美町 埴田町	右	6.9k ~ 10.2k	3,205	B	漏水	漏水	月の輪		9.2k~9.8k 重点監視区間
52	梯川	小松市		千代町	右	+98 7.0k ~ +70 7.4k	349	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
53	梯川	小松市		千代町	右	+70 7.4k ~ +50 7.6k	189	A	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
54	梯川	小松市		千代町 古府町	右	+50 7.6k ~ +50 7.8k	192	A	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
55	梯川	小松市		千代町 古府町	右	+100 7.8k ~ +40 8.0k	235	B	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
56	梯川	小松市		千代町 古府町	右	+50 7.6k ~ +50 8.8k	1,284	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
57	梯川	小松市		千代町 古府町	右	+40 8.0k ~ +50 8.8k	762	B	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
58	梯川	小松市		古府町 荒木田町	右	+54 9.0k ~ +50 9.2k	203	A	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
59	梯川	小松市		荒木田町 正蓮寺町	右	+54 9.0k ~ +154 9.0k	100	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
60	梯川	小松市		荒木田町 正蓮寺町	右	+50 9.2k ~ 12.2k	3,052	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
61	梯川	小松市		荒木田町 遊泉寺町	右	+50 9.2k ~ +120 10.4k	1,325	B	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
62	梯川	小松市		遊泉寺町 中海町	右	+120 10.4k ~ +120 10.6k	201	A	堤防高不足	越水	積み土のう		6.0k~10.4k 重点区間
63	梯川	小松市		中海町	右	10.8k ~ +100 11.0k	317	B	漏水	漏水	月の輪		
64	梯川	小松市		中海町	右	+10 10.8k ~ +110 11.2k	537	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
65	梯川	小松市		中海町	右	+60 11.4k ~ +80 11.8k	422	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
66	梯川	小松市		中海町 正蓮寺町	右	+80 11.8k ~ 12.2k	336	A	堤防高不足	越水	積み土のう		

番号	河川名	位置			左右岸	距離標	延長(m)	重要度	種別	予想される危険	対策工法	水防管理団体	備考
		郡市	町村	字									
67	梯川	小松市		安宅町	-	左右 0.2k+65.6 0.2k+52.7	住吉橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		小松市
68	梯川	小松市		園町 島田町	-	左右 3.6k+81.8 3.6k+180.2	北陸本線 梯川橋梁	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		西日本旅客 鉄道株式会社
69	梯川	小松市		白江町 平面町	-	左右 5.0k+43.4 5.0k+30.5	小松新橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		石川県
70	梯川	小松市		白江町 一針町	-	左右 5.8k+92.5 5.8k+100.3	白江大橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		小松市
71	梯川	小松市		能美町 千代町	-	左右 6.8k+155.3 6.8k+108.8	能美水管橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		小松市
72	梯川	小松市		漆町 千代町	-	左右 6.8k+161.5 6.8k+114.5	能美大橋	A	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		小松市
73	梯川	小松市		千代町	-	左右 7.2k+29.3 7.2k+26.9	舟場橋	A	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		小松市
74	梯川	小松市		荒木田町	-	左右 9.2k+93.5 9.2k+100.8	荒木田大橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		石川県
75	梯川	小松市		荒木田町 埴田町	-	左右 9.8k+137.0 9.8k+123.3	鴨浦橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		石川県
76	梯川	小松市		軽海町 中海町	-	左右 10.6k+160.0 10.6k+214.8	軽海新橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		石川県
77	梯川	小松市		軽海町 中海町	-	左右 11.0k+70.0 11.0k+105.9	中海大橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		石川県
78	梯川	小松市		中海町	-	左右 11.4k+28.6 11.4k+12.4	百石谷大橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		小松市
計							46,171						

※ 完成堤防で流下能力不足の場合は、「堤防高不足（流下能力不足）」とする。

梯川水系重要水防箇所合計

(m)

重要度	重要水防延長 (ダブリなし)	重要水防延長 (ダブリあり)	堤防高 不足	堤防断 面不足	法崩れ すべり	漏水	水衝 洗掘	工作物 (箇所)
A	2,624	2,624	2,432	192	0	0	0	2
B	18,841	43,547	10,084	12,756	7,401	13,306	0	10
計	21,465	46,171	12,516	12,948	7,401	13,306	0	12