

梯川 重要水防箇所一覧表

| 番号 | 河川名 | 位置 | | | 距離標 | 左右岸 | 重要度区間延長(km) | | | 種別 | 予想される危険 | 対策工法 | 水防管理団体 | 備考 |
|----|-----|-----|----|----------|------------------------------|-----|-------------|-------|-----|---------------|---------|-------|--------|--------------------|
| | | 郡市 | 町村 | 字 | | | A | B | 要注意 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町下牧町 | -0.1k ~ 1.0k | 左 | | 1.197 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 2 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町下牧町 | 0.0k ~ 1.0k | 左 | | 1.062 | | 法崩れ・すべり(堤防裏面) | 欠壊 | シート張り | | |
| 3 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町下牧町 | 0.0k ~ 1.0k | 左 | | 1.062 | | 漏水 | 漏水 | 月の輪 | | |
| 4 | 梯川 | 小松市 | | 丸内町上小松町 | 2.2k ~ +100 4.4k | 左 | | 2.213 | | 法崩れ・すべり(堤防裏面) | 欠壊 | シート張り | | |
| 5 | 梯川 | 小松市 | | 丸内町園町 | 2.2k ~ +150 4.2k | 左 | | 2.101 | | 漏水 | 漏水 | 月の輪 | | |
| 6 | 梯川 | 小松市 | | 園町 | 3.6k ~ +58 3.6k | 左 | | 0.058 | | 堤防高不足(流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | |
| 7 | 梯川 | 小松市 | | 園町 | +58 ~ +12 3.6k ~ 3.8k | 左 | | 0.098 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 8 | 梯川 | 小松市 | | 園町 | +58 ~ +12 3.6k ~ 3.8k | 左 | | 0.098 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 9 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | 4.8k ~ +180 4.8k | 左 | | 0.065 | | 堤防高不足(流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | |
| 10 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | +180 ~ +80 4.8k ~ 5.0k | 左 | | 0.115 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 11 | 梯川 | 小松市 | | 白江町佐々木町 | +100 ~ 7.8k 4.8k | 左 | | 2.920 | | 漏水 | 漏水 | 月の輪 | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 12 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | +180 ~ +80 4.8k ~ 5.0k | 左 | | 0.115 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 13 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | +80 ~ 5.4k 5.0k | 左 | | 0.332 | | 堤防高不足(流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 14 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | 5.6k ~ +75 5.8k | 左 | | 0.225 | | 堤防高不足(流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 15 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | +112 ~ 6.0k 5.8k | 左 | | 0.093 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 16 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | +112 ~ 6.2k 5.8k | 左 | | 0.302 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 17 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | 6.0k ~ 6.2k | 左 | 0.209 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | 小松市 | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 18 | 梯川 | 小松市 | | 白江町金屋町 | 6.2k ~ 6.8k | 左 | | 0.612 | | 堤防高不足(流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 19 | 梯川 | 小松市 | | 金屋町千代町 | 6.8k ~ +45 7.0k | 左 | 0.265 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 20 | 梯川 | 小松市 | | 金屋町軽海町 | 6.8k ~ +150 10.6k | 左 | | 3.933 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 21 | 梯川 | 小松市 | | 千代町 | +45 ~ +1 7.0k ~ 7.2k | 左 | | 0.176 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 22 | 梯川 | 小松市 | | 千代町佐々木町 | +1 ~ 8.0k 7.2k | 左 | 0.790 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 23 | 梯川 | 小松市 | | 佐々木町 | 8.0k ~ 8.4k | 左 | | 0.329 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 24 | 梯川 | 小松市 | | 佐々木町荒木田町 | 8.2k ~ +100 10.2k | | | 2.216 | | 漏水 | 漏水 | 月の輪 | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 25 | 梯川 | 小松市 | | 佐々木町荒木田町 | 8.4k ~ 8.8k | 左 | 0.550 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 26 | 梯川 | 小松市 | | 荒木田町 | 8.8k ~ 9.0k | 左 | | 0.193 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 27 | 梯川 | 小松市 | | 荒木田町 | 9.0k ~ 9.2k | 左 | 0.172 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 28 | 梯川 | 小松市 | | 荒木田町 | 9.2k ~ 10.2k | 左 | | 0.933 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 29 | 梯川 | 小松市 | | 荒木田町軽海町 | 10.2k ~ 10.4k | 左 | 0.190 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 30 | 梯川 | 小松市 | | 軽海町 | 10.4k ~ +150 10.6k | 左 | | 0.335 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 31 | 梯川 | 小松市 | | 軽海町 | +150 ~ +170 10.6k ~ 10.6k | 左 | | 0.020 | | 堤防高不足(流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | |
| 32 | 梯川 | 小松市 | | 軽海町 | +170 ~ +60 10.6k ~ 11.0k | 左 | | 0.271 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 33 | 梯川 | 小松市 | | 軽海町 | +170 ~ +60 10.6k ~ 11.0k | 左 | | 0.271 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |

| 番号 | 河川名 | 位置 | | | 距離標 | 左右岸 | 重要度区間延長(km) | | | 種別 | 予想される危険 | 対策工法 | 水防管理団体 | 備考 | | |
|----|-----|-----|----|-------------|---------------|-----|---------------|---|-------|-------|---------|-------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| | | 郡市 | 町村 | 字 | | | A | B | 要注意 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 梯川 | 小松市 | | 軽海町 | +60 11.0k | ~ | +100 11.0k | 左 | | 0.040 | | 堤防高不足 (流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | |
| 35 | 梯川 | 小松市 | | 軽海町 | +100 11.0k | ~ | +11 11.2k | 左 | | 0.075 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 36 | 梯川 | 小松市 | | 軽海町 | +100 11.0k | ~ | +11 11.2k | 左 | | 0.075 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 37 | 梯川 | 小松市 | | 軽海町 | +115 11.2k | ~ | +20 11.4k | 左 | | 0.177 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 38 | 梯川 | 小松市 | | 中海町 | +115 11.2k | ~ | +150 11.8k | 左 | | 0.705 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 39 | 梯川 | 小松市 | | 中海町 | +20 11.4k | ~ | +150 11.8k | 左 | 0.528 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 40 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町 | -0.15k | ~ | +97 0.0k | 右 | | 0.253 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 41 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町 | +195 0.0k | ~ | 0.4k | 右 | | 0.192 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 42 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町 | +195 0.0k | ~ | 0.4k | 右 | 0.192 | | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 43 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町 | 0.4k | ~ | +81 0.6k | 右 | | 0.276 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 44 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町 | 0.4k | ~ | +100 0.8k | 右 | | 0.518 | | 法崩れ・すべり (堤防裏面) | 欠壊 | シート張り | | |
| 45 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町 | +93 0.6k | ~ | +182 0.6k | 右 | | 0.089 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 46 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町下牧 | +100 0.8k | ~ | +100 2.2k | 右 | | 1.329 | | 漏水 | 漏水 | 月の輪 | | |
| 47 | 梯川 | 小松市 | | 丸内町 天神町 | 2.8k | ~ | 3.2k | 右 | | 0.398 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 48 | 梯川 | 小松市 | | 丸内町 天神町 | 2.8k | ~ | +186 3.2k | 右 | | 0.584 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 49 | 梯川 | 小松市 | | 天神町 | 3.0k | ~ | 3.2k | 右 | | 0.505 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 輪中堤区間 |
| 50 | 梯川 | 小松市 | | 天神町 | 3.0k | ~ | 3.2k | 右 | | 0.505 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | 小松市 | 輪中堤区間 |
| 51 | 梯川 | 小松市 | | 梯町 | +144 3.6k | ~ | +221 3.6k | 右 | | 0.077 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | |
| 52 | 梯川 | 小松市 | | 島田町 埴田町 | +100 4.4k | ~ | 10.0k | 右 | | 5.628 | | 漏水 | 漏水 | 月の輪 | | |
| 53 | 梯川 | 小松市 | | 平面町 | 4.6k | ~ | +190 4.8k | 右 | | 0.420 | | 堤防高不足 (流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 54 | 梯川 | 小松市 | | 平面町 | +190 4.8k | ~ | +100 5.0k | 右 | | 0.109 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 55 | 梯川 | 小松市 | | 平面町 | +190 4.8k | ~ | +100 5.0k | 右 | | 0.109 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 56 | 梯川 | 小松市 | | 平面町 川辺町 | +100 5.0k | ~ | 5.8k | 右 | | 0.709 | | 堤防高不足 (流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 57 | 梯川 | 小松市 | | 川辺町 能美町 | 5.6k | ~ | 6.6k | 右 | | 0.957 | | 法崩れ・すべり (堤防裏面) | 欠壊 | シート張り | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 58 | 梯川 | 小松市 | | 川辺町 千代町 | +117 5.8k | ~ | +98 7.0k | 右 | | 1.125 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 59 | 梯川 | 小松市 | | 川辺町 能美町 | +117 5.8k | ~ | 6.6k | 右 | | 0.621 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 60 | 梯川 | 小松市 | | 能美町 千代町 | 6.6k | ~ | +98 7.0k | 右 | 0.504 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 61 | 梯川 | 小松市 | | 千代町 | +98 7.0k | ~ | 7.4k | 右 | | 0.284 | | 堤防高不足 (流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 62 | 梯川 | 小松市 | | 千代町 | 7.4k | ~ | +50 7.6k | 右 | 0.260 | | | 堤防高不足 (流下能力不足) | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 63 | 梯川 | 小松市 | | 千代町 古府町 | +50 7.6k | ~ | +40 8.0k | 右 | 0.522 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 64 | 梯川 | 小松市 | | 千代町 古府町 | +50 7.6k | ~ | +49 8.8k | 右 | | 1.284 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 65 | 梯川 | 小松市 | | 千代町 古府町 | +40 8.0k | ~ | +49 8.8k | 右 | | 0.762 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 66 | 梯川 | 小松市 | | 古府町 荒木田町 | +52 9.0k | ~ | +50 9.2k | 右 | 0.203 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |

| 番号 | 河川名 | 位置 | | | 距離標 | 左右岸 | 重要度区間延長(km) | | | 種別 | 予想される危険 | 対策工法 | 水防管理団体 | 備考 |
|----|-----|-----|----|--------------|-------------------------------|-----|-------------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|--------------------|
| | | 郡市 | 町村 | 字 | | | A | B | 要注意 | | | | | |
| 67 | 梯川 | 小松市 | | 荒木田町 正蓮寺町 | +52 9.0k ~ 12.3k | 右 | | 3.335 | | 堤防断面不足 | 欠壊 | 積み土のう | 小松市 | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 68 | 梯川 | 小松市 | | 荒木田町 遊泉寺町 | +50 9.2k ~ +70 10.4k | 右 | | 1.267 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 69 | 梯川 | 小松市 | | 遊泉寺町 中海町 | +70 10.4k ~ 10.6k | 右 | 0.128 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | 5.0k~10.4k 重点区間 |
| 70 | 梯川 | 小松市 | | 中海町 | +100 10.8k ~ +100 11.0k | 右 | | 0.220 | | 漏水 | 漏水 | 月の輪 | | |
| 71 | 梯川 | 小松市 | | 中海町 | +10 10.8k ~ 11.2k | 右 | | 0.416 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 72 | 梯川 | 小松市 | | 中海町 | 11.4k ~ 11.8k | 右 | | 0.403 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 73 | 梯川 | 小松市 | | 中海町 正蓮寺町 | 11.8k ~ 12.2k | 右 | 0.422 | | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 74 | 梯川 | 小松市 | | 正蓮寺町 | 12.2k ~ 12.3k | 右 | | 0.088 | | 堤防高不足 | 越水 | 積み土のう | | |
| 計 | 梯川 | | | | | 左 | 2.176 | 21.345 | 0.000 | | | | | |
| | | | | | | 右 | 2.759 | 23.535 | 0.000 | | | | | |
| | | | | | | 計 | 4.935 | 44.880 | 0.000 | 49.815 | | | | |

※ 完成堤防で流下能力不足の場合は、「堤防高不足(流下能力不足)」とする。

梯川構造物

| 番号 | 河川名 | 位置 | | | 左右岸 | 距離標 | 管理者 | 構造物 | 重要度 | 種別 | 予想される危険 | 備考 |
|----|-----|-----|----|------|------------------------------------|-------|----------|-----|-------|----|---------|----|
| | | 郡市 | 町村 | 町字 | | | | | | | | |
| 1 | 梯川 | 小松市 | | 安宅町 | 左 0.2k+65.6 右 0.2k+65.0 | 小松市 | 住吉橋 | B | 余裕高不足 | 越水 | | |
| 2 | 梯川 | 小松市 | | 園町 | 左 3.6k+104.2 右 3.6k+196.1 | JR西日本 | 梯川鉄橋 | B | 余裕高不足 | 越水 | | |
| 3 | 梯川 | 小松市 | | 白江町 | 左 5.0k+43.4 右 5.0k+29.3 | 石川県 | 小松新橋 | B | 余裕高不足 | 越水 | | |
| 4 | 梯川 | 小松市 | | 漆町 | 左 6.8k+149.8 右 6.8k+113.0 | 小松市 | 能美大橋 | B | 余裕高不足 | 越水 | | |
| 5 | 梯川 | 小松市 | | 漆町 | 左 6.8k+149.8 右 6.8k+113.0 | 小松市 | 能美大橋水道管橋 | B | 余裕高不足 | 越水 | | |
| 6 | 梯川 | 小松市 | | 佐々木町 | 左 7.2k+29.2 右 7.2k+26.5 | 小松市 | 舟場橋 | B | 余裕高不足 | 越水 | | |
| 7 | 梯川 | 小松市 | | 荒木田町 | 左 9.8k+135.0 右 9.8k+122.0 | 石川県 | 鴨浦橋 | B | 余裕高不足 | 越水 | | |
| 計 | | | | | | | 7橋 | | | | | |