

梯川 重要水防箇所一覽表

番号	河川名	位置			距離標	左右岸	重要度区間延長(km)			種別	予想される危険	対策工法	水防管理団体	備考
		郡市	町村	字			A	B	要注意					
1	梯川	小松市		安宅町	-0.1k ~ 1.0k	左		1.197		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
2	梯川	小松市		安宅町	0.0k ~ 1.0k	左		1.062		法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		
3	梯川	小松市		安宅町	0.0k ~ 1.0k	左		1.062		漏水	漏水	月の輪		
4	梯川	小松市		丸内町 上小松町	2.2k ~ +100 4.4k	左		2.213		法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		
5	梯川	小松市		丸内町 園町	2.2k ~ +150 4.2k	左		2.101		漏水	漏水	月の輪		
6	梯川	小松市		泉町 大川町	+132 2.8k ~ 3.2k	左		0.263		堤防高不足	越水	積み土のう		
7	梯川	小松市		泉町 大川町	+132 2.8k ~ +167 3.0k	左		0.222		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
8	梯川	小松市		大川町 園町	+58 3.4k ~ 3.6k	左		0.238		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
9	梯川	小松市		園町	+58 3.6k ~ +12 3.8k	左		0.098		堤防高不足	越水	積み土のう		
10	梯川	小松市		園町	+58 3.6k ~ +12 3.8k	左		0.098		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
11	梯川	小松市		園町 上小松町	+12 3.8k ~ 4.4k	左		0.606		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
12	梯川	小松市		白江町	4.6k ~ 4.8k	左		0.152		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
13	梯川	小松市		白江町	4.8k ~ +60 5.0k	左		0.160		堤防高不足	越水	積み土のう		
14	梯川	小松市		白江町 佐々木町	+100 4.8k ~ 7.8k	左		2.920		漏水	漏水	月の輪		
15	梯川	小松市		白江町	+180 4.8k ~ +75 5.8k	左		0.893		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
16	梯川	小松市		白江町	+60 5.0k ~ +75 5.8k	左	0.798			堤防高不足	越水	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
17	梯川	小松市		白江町	+75 5.8k ~ +112 5.8k	左		0.037		堤防高不足	越水	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
18	梯川	小松市		白江町	+112 5.8k ~ 6.2k	左	0.302			堤防高不足	越水	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
19	梯川	小松市		白江町	+112 5.8k ~ 6.2k	左		0.302		堤防断面不足	欠壊	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
20	梯川	小松市		白江町 金屋町	6.2k ~ 6.8k	左		0.612		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
21	梯川	小松市		金屋町 千代町	6.8k ~ 7.0k	左	0.220			堤防高不足	越水	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
22	梯川	小松市		金屋町 軽海町	6.8k ~ +150 10.6k	左		3.933		堤防断面不足	欠壊	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
23	梯川	小松市		千代町	7.0k ~ +1 7.2k	左	0.221			堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
24	梯川	小松市		千代町 荒木田町	+1 7.2k ~ +100 10.2k	左	3.067			堤防高不足	越水	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
25	梯川	小松市		佐々木町 荒木田町	8.2k ~ +100 10.2k	左		2.216		漏水	漏水	月の輪	5.0k~10.4k 重点区間	
26	梯川	小松市		荒木田町 軽海町	+100 10.2k ~ 10.4k	左		0.090		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう	5.0k~10.4k 重点区間	
27	梯川	小松市		軽海町	10.4k ~ 10.6k	左		0.185		堤防高不足	越水	積み土のう		
28	梯川	小松市		軽海町	10.6k ~ +11 11.2k	左		0.556		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
29	梯川	小松市		軽海町	+170 10.6k ~ +60 11.0k	左		0.271		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
30	梯川	小松市		軽海町	+100 11.0k ~ +11 11.2k	左		0.075		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
31	梯川	小松市		中海町	+115 11.2k ~ +150 11.8k	左	0.705			堤防高不足	越水	積み土のう		
32	梯川	小松市		中海町	+115 11.2k ~ +150 11.8k	左		0.705		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
33	梯川	小松市		安宅町	+97 -0.15k ~ 0.0k	右		0.253		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
34	梯川	小松市		安宅町	+195 0.0k ~ 0.2k	右	0.051			堤防高不足	越水	積み土のう		
35	梯川	小松市		安宅町	+195 0.0k ~ 0.4k	右	0.192			堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
36	梯川	小松市		安宅町	0.2k ~ 0.4k	右		0.141		堤防高不足	越水	積み土のう		
37	梯川	小松市		安宅町	+81 0.4k ~ 0.6k	右		0.276		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		

番号	河川名	位置			距離標	左右岸	重要度区間延長(km)			種別	予想される危険	対策工法	水防管理団体	備考
		郡市	町村	字			A	B	要注意					
38	梯川	小松市		安宅町 長崎町	0.4k ~ +100 0.8k	右		0.518		法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		
39	梯川	小松市		安宅町	+93 ~ +182 0.6k ~ 0.6k	右		0.089		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
40	梯川	小松市		長崎町 下牧町	+100 ~ +100 0.8k ~ 2.2k	右		1.329		漏水	漏水	月の輪		
41	梯川	小松市		下牧町 茶屋町	2.2k ~ 3.2k	右		1.510		堤防高不足	越水	積み土のう		
42	梯川	小松市		丸内町 茶屋町	+142 ~ +186 2.4k ~ 3.2k	右		1.351		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
43	梯川	小松市		茶屋町 島田町	~ +144 3.4k ~ 3.6k	右		0.357		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
44	梯川	小松市		島田町	+144 ~ +221 3.6k ~ 3.6k	右		0.077		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
45	梯川	小松市		島田町	3.8k ~ 4.0k	右		0.148		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
46	梯川	小松市		平面町	~ +116 4.4k ~ 4.4k	右		0.116		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
47	梯川	小松市		平面町 埴田町	+100 ~ 4.4k ~ 10.0k	右		5.628		漏水	漏水	月の輪		
48	梯川	小松市		平面町	4.6k ~ 4.8k	右	0.210			堤防高不足	越水	積み土のう		
49	梯川	小松市		平面町 一針町	~ +81 4.6k ~ 5.8k	右		1.319		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
50	梯川	小松市		平面町	~ +100 4.8k ~ 5.0k	右		0.319		堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
51	梯川	小松市		平面町 一針町	+100 ~ +81 5.0k ~ 5.8k	右	0.790			堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
52	梯川	小松市		川辺町 能美町	5.6k ~ 6.6k	右		0.957		法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		5.0k~10.4k 重点区間
53	梯川	小松市		一針町	+81 ~ +117 5.8k ~ 5.8k	右		0.036		堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
54	梯川	小松市		一針町	+117 ~ 5.8k ~ 6.0k	右	0.070			堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
55	梯川	小松市		一針町 千代町	+117 ~ +98 5.8k ~ 7.0k	右		1.125		堤防断面不足	欠壊	積み土のう	小松市	5.0k~10.4k 重点区間
56	梯川	小松市		一針町	~ +150 6.0k ~ 6.0k	右		0.150		堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
57	梯川	小松市		一針町	+150 ~ 6.0k ~ 6.4k	右		0.196		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
58	梯川	小松市		一針町 能美町	6.4k ~ 6.8k	右	0.466			堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
59	梯川	小松市		能美町 千代町	6.8k ~ 7.6k	右	0.737			堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
60	梯川	小松市		千代町 古府町	~ +49 7.6k ~ 8.8k	右	1.334			堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
61	梯川	小松市		千代町 古府町	+50 ~ +49 7.6k ~ 8.8k	右		1.284		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
62	梯川	小松市		千代町	~ +80 7.8k ~ 7.8k	右		0.080		水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		5.0k~10.4k 重点区間
63	梯川	小松市		古府町	+40 ~ +70 8.0k ~ 8.0k	右		0.030		水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		5.0k~10.4k 重点区間
64	梯川	小松市		古府町	~ +50 8.2k ~ 8.2k	右		0.050		水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		5.0k~10.4k 重点区間
65	梯川	小松市		埴田町	+52 ~ +160 9.0k ~ 9.2k	右	0.313			堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
66	梯川	小松市		埴田町 正蓮寺町	+52 ~ 9.0k ~ 12.3k	右		3.335		堤防断面不足	欠壊	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
67	梯川	小松市		埴田町 遊泉寺町	+160 ~ +50 9.2k ~ 10.4k	右		1.137		堤防高不足	越水	積み土のう		5.0k~10.4k 重点区間
68	梯川	小松市		遊泉寺町 中海町	+50 ~ 10.4k ~ 10.6k	右	0.148			堤防高不足	越水	積み土のう		
69	梯川	小松市		中海町	+100 ~ +100 10.8k ~ 11.0k	右		0.220		漏水	漏水	月の輪		
70	梯川	小松市		中海町	+10 ~ 10.8k ~ 11.2k	右		0.416		堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
71	梯川	小松市		中海町 正蓮寺町	11.4k ~ 12.2k	右	0.825			堤防高不足	越水	積み土のう		
72	梯川	小松市		正蓮寺町	12.2k ~ 12.3k	右		0.088		堤防高不足	越水	積み土のう		
計	梯川					左	5.313	22.267	0.000					
						右	5.136	22.535	0.000					
						計	10.449	44.802	0.000					

※ 完成堤防で流下能力不足の場合は、「堤防高不足(流下能力不足)」とする。

(構造物)

番号	河川名	位置			左右岸	距離標	管理者	構造物	重要度	種別	予想される危険	備考
		郡市	町村	町字								
1	梯川	小松市		安宅町	左 右	0.2k+65.6 0.2k+65.0	小松市	住吉橋	B	余裕高不足	越水	
2	梯川	小松市		大川町	左 右	3.0k+167.2 3.0k+151.6	石川県	小松大橋	B	余裕高不足	越水	
3	梯川	小松市		園町	左 右	3.6k+104.2 3.6k+196.1	JR西日本	梯川鉄橋	B	余裕高不足	越水	
4	梯川	小松市		白江町	左 右	5.0k+43.4 5.0k+29.3	石川県	(旧)小松新橋	B	余裕高不足	越水	平成23年3月27日に (新)小松大橋開通
5	梯川	小松市		漆町	左 右	6.8k+149.8 6.8k+113.0	小松市	能美大橋	B	余裕高不足	越水	
6	梯川	小松市		漆町	左 右	6.8k+149.8 6.8k+113.0	小松市	能美大橋水道管橋	B	余裕高不足	越水	
7	梯川	小松市		佐々木町	左 右	7.2k+29.2 7.2k+26.5	小松市	舟場橋	B	余裕高不足	越水	
8	梯川	小松市		荒木田町	左 右	9.8k+135.0 9.8k+122.0	石川県	鴨浦橋	B	余裕高不足	越水	
計								8橋				