

丸山砂防堰堤改築その4 外工事

工事概要

- 施工会社：株式会社 相模組
- 工期：令和3年5月10日～
令和3年10月12日
- 概略工事内容
 - ・砂防土工 1式
 - ・導流堤工 1式
 - ・コンクリート堰堤工本體工 V=63m³
 - ・コンクリート側壁工 V=48m³
 - ・仮設工 1式 他



現場説明

本工事は、大冷砂防堰堤の腹付け及び嵩上げ4期目の工事と丸山砂防堰堤上流部の護岸浸食を防ぐ1期目の工事です。大冷砂防堰堤は、全ての工事が完了しており、現在丸山砂防堰堤上流部の施工に移るため準備をしています。今年度の施工範囲完了まで、まだ時間はかかりますが、無事故・無災害で竣工出来るよう、関係者一同尽力してまいります。



現場周辺の地域の皆様には常日頃、ご協力いただいておりますので、集落周辺の草刈りを実施させていただきました。