

日沿道工事進捗状況 神林岩船港IC～村上瀨波温泉IC

作成日：2010年12月

牧目地先



写真は村上瀨波温泉IC方面を望んでいます。この区間は舗装工事が完了しました。1月は道路附属物工事を進めます。

神林高架橋(仮称)[P26～A2]



写真は神林岩船港IC方面を望んでいます。床版工事が完了しました。1月は道路附属物工事を進めます。

POO：起点側から数えて〇〇番目の橋脚（Pier）

AOO：起点側から数えて〇〇番目の橋台（Abutment）

村上瀨波温泉IC



村上瀨波温泉ICの全景写真です。改良工事が完了しました。ランプ部を除いた舗装工事が完了しました。1月は道路附属物工事を進めます。

神林岩船港IC～村上瀨波温泉ICは、新潟国道事務所が施工しています。
新潟国道事務所ホームページ：<http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/index.html>