



# 日沿道工事進捗状況 村上山辺里IC～朝日三面IC

作成日：2010年9月

## 進捗状況



小谷川付近から村上市街方面を望んでいます。この辺りまでは、2層目のアスファルト舗装が完了しています。遠くには、仲間丘陵切り土部が見えません。



天神岡地先の本線上です。写真手前は上層路盤が完了していますが、奥ではタイヤローラなどを使用して上層路盤工を施工しています。



朝日三面ICのオンランプ部です。こちらは奥の盛土を施工中で、まだランプ部盛土等に着手していません。本線上へはオフランプを通行します。



朝日三面ICのオフランプ部です。鉄板や砂利が敷いてあり、本線上への資材、重機運搬に使用しています。工事車両の出入りがあるので付近を通行する際は十分ご注意ください。

## 今後の予定

アスファルト舗装が完了している区間は、ガードレールなどの道路附属物設置に着手します。全ての区間でアスファルト舗装に着手できるよう、路盤工を進めます。

## マメ知識

### 一般部舗装構成

表層	(アスファルト)
基層	(アスファルト)
上層路盤	(アスファルト安定処理)
上層路盤	(砕石路盤)
下層路盤	(砕石路盤)