

# 日沿道工事進捗状況 村上山辺里IC～朝日三面IC

## 進捗状況

作成日：2010年12月



天神岡付近から村上市街方面を望んでいます。この区間は、道路本体工事が完了し、残すは非常電話、小型標識等の附属施設のみで、現在施工中です。



天神岡地先の本線上です。道路本体工事が完了し、朝日三面ICの大型案内標識も設置されています。残すは、非常電話、小型標識等の附属施設のみで、現在施工中です。



朝日三面ICのオンランプ部です。舗装が完了しました。現在、消雪パイプの施工中です。その後、ガードレールや区画線を施工します。



朝日三面ICのオフランプ部です。横断排水路を施工しているところです。今後、路盤工、舗装工を施工します。

## 今後の予定

この区間は、道路本体工事は完了し、標識、非常電話などの道路附属設備の施工を進めています。また、朝日三面ICの舗装工を進めています。