

工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：46

分類	第2章第9節4.イメージアップ
事例名称	野芝の放射線空間線量確認

対策の概要

張芝工の野芝（茨城県産）は、現地圃場付近の放射線量を事前に確認したものの、現場搬入時に作業員に安心してもらうため、放射線測定器(ガイガーカウンター放射線測定器 インスペクタープラス)を使用し、作業員と一緒に芝まわり及び50cm程度離れた所の放射線量を計測し、安全であることの周知に努めた。

長野環境整備工事



現場へ納入した野芝の放射線量確認状況



参考：長野市豊野支所付近・・・0.06 μ Sv/h
(長野市ホームページより平成26年3月3日測定結果)