

○被害状況

●関係自治体の対応

小松市災害対策本部 17日 5時20分設置、17日18時26分解散
18日20時41分設置、19日 4時40分解散

●人的被害

なし

●浸水被害（内水）

住家被害（床下浸水のみ）

小松市 7戸：（内訳：漆町6戸、中海町 1戸）

非住家被害（納屋、車庫）

小松市 7戸：（内訳：漆町7戸）

●管内自治体の避難準備情報

小松市：避難準備情報→2,726世帯、8,558名に対して2回発令。

17日 5時38分発表 17日 11時44分解除

18日 22時14分発表 19日 2時35分解除

避難情報発令地区	世帯数(戸)	地区人口(名)
小松市平面町	274	798
小松市一針町	333	1,051
小松市川辺町	540	1,555
小松市能美町	90	289
小松市千代町	271	1,004
小松市古府町	130	506
小松市白江町	759	2,216
小松市金屋町	3	19
小松市漆町	43	166
小松市佐々木町	107	352
小松市光陽町	98	296
小松市荒木田町	78	306
合計	2,726	8,558

（参考）平成16年10月避難勧告状況

避難情報発令地区	世帯数	地区人口
平面町	273	826
一針町	316	1,051
川辺町	557	1,558
能美町	81	280
千代町	267	998
古府町	131	516
白江町	680	2,097
金屋町	3	21
漆町	44	172
光陽町	88	293
寺井町小杉	130	472
合計	2,570	8,284

※避難準備情報：災害要援護者(高齢者等)への避難勧告。住民には避難勧告の前段階情報。



梯川内水浸水状況(小松市古府町付近)
平成18年7月17日13時撮影



手取川出水状況(河口付近)
平成18年7月19日8時撮影

●水防活動状況

16日	梯川	河川監視	(小松市消防団)	8名
	手取川	河川監視	(白山市消防団：5名、川北町消防団：5名)	10名
17日6:00～	梯川	6.8k左岸	(小松市金屋町) 土のう積み工	900個 L=150m 作業人員 40名
17日	梯川	河川監視	(小松市消防団)	34名
17日6:00～	梯川	8.2k右岸	(小松市古府町) 土のう積み工	120個 L=40m 作業人員 26名
18日	梯川	河川監視	(小松市消防団)	88名
	手取川	河川監視	(白山市消防団：5名、川北町消防団：10名)	15名
18日	梯川	5.4k右岸	(小松市川辺町) 法面保護工	L=210m 作業人員 15名
18日	梯川	6.4k左岸	(小松市白江町) 月輪工	9基 作業人員 17名
18日	梯川	6.8k左岸	(小松市金屋町) 法面保護工	L=180m 作業人員 20名
18日	梯川	7.6k右岸	(小松市千代町) 月輪工	3基 作業人員 8名



土のう積み工状況 梯川6.8k左岸 L=150m
(小松市金屋町)



土のう積み工状況 梯川8.2k右岸 L=40m
(小松市古府町)

●堤防・護岸の被害

堤防漏水 4箇所 小松出張所管内

- ・小松市川辺町 右岸 5.4km-90m～5.4km+120m
- ・小松市白江町 左岸 6.2km+30m～6.6+30m
- ・小松市金屋町 左岸 6.8km～7.0km-20m
- ・小松市千代町 右岸 7.6+40km～7.8km+20m

