



●調査の目的

立山砂防事務所では、6月からカルデラ内の工事を開始します。そのため事前に積雪調査を行い、工事監督を行う水谷出張所の庁舎が破損していないか、工事用道路の積雪や落石状況を確認し、6月の上山の時期を決定します。また、資材運搬のための工事専用軌道、今年度に計画されている工事の各現場、管内の砂防施設の状況をヘリコプターで上空から確認します。



水谷出張所



天涯の湯周辺



白岩砂防堰堤



有峰第2砂防堰堤

有峰第1砂防堰堤

松尾砂防堰堤

白岩砂防堰堤

水谷平

平成28年 4月13日 (ヘリコプターから撮影)



スゴ谷線 (ホトロ谷下流)



材料運搬道路 (真川沿い)

●調査結果

- ・水谷平周辺での現地調査では、例年よりも2週間遅れの調査となりました。積雪深は0mと例年に比べ残雪は確認されませんでした。(H27.4.27時点での積雪深は約2.0m)
- ・スゴ谷線(ホトロ谷下流)の道路上にて落石を確認しました。
- ・電柱の倒れや架空線の切断は確認されませんでした。
- ・各工事予定箇所、既設構造物には異常はありませんでした。