

工事名：神通川・布瀬護岸その5工事（布瀬地区）
受注者：辻建設株式会社
場 所：富山市布瀬地先
工 期：令和 3年 5月 11日 ～ 令和 4年 3月 25日
進捗率 71.5%（1月14日時点）

現場紹介

本工事は、神通川右岸の布瀬地区において、延長159mに渡り、堤防を強化する工事です。護岸は練石張構造とし、最下段の基礎下には遮水矢板を圧入して、堤防に河川水が浸透しないようにします。現在は、練石張と根固めとしてブロックの据付作業を行っています。

【12月末全景・練石張施工状況】



現在、冬期間の厳しい気象条件の中において、安全最優先と品質の確保を掲げて作業所一体となって、工事完成に向けて取り組んでいます。
なお、工事の内容等については、ホームページを開設しております。(https://genba2-s.net/jintsu-nunose-5/) 残りの期間においても、無事故・無災害で工事完成を目指します。