

工事内容

工事名: 令和元年台風19号千曲川権限代行区間(東御市海野地先)緊急復旧工事(その1)

受注者 株式会社 大林組

場 所: 長野県東御市海野地先

工 期: 令和元年10月23日～令和2年12月15日

(進捗率69%)

現在の工事の状況

5月末現在、根固工及び最下段の護岸工の施工が完了しました。

6月から、引き続き護岸工(大型ブロック張)及び盛土工の施工を行います。



スーパーロングアーム式重機



通常重機



現場代理人からのコメント

- ・河川堤防の護岸工事につきまして、特殊機械「スーパーロングアーム式重機」を採用し、法面整形～大型張りブロックの裏込め砕石を一気に仕上げます。これにより、大型張りブロック工事及び付随する盛土工事の作業効率を向上させ工程の短縮を図り、早期復旧を目指しています。
- ・早期の復旧を目指し、全作業員一丸となって工事を行ってまいりますので、引き続きご理解をお願いいたします。