

## 工事内容

工事名： 令和元年台風19号千曲川権限代行区間(佐久市原地先)緊急復旧工事(その2)

受注者 前田建設工業株式会社

場 所： 長野県佐久市原地先(千曲川左岸側)

工 期： 令和元年10月23日～令和2年8月31日

(進捗率74%)

### 現在の工事の状況

5月末現在、根固工及び護岸工(下段)の施工がほぼ完了しました。  
6月から、護岸工(上段)の施工を行います。



【主要工種：土工事・根固め工・法覆護岸工】

【復旧延長：L=220m】

施工工夫：根固めブロック製作2,058個を  
移動打設足場・打設専用重機などにより  
平均50個/日製作サイクルを維持、2か月弱で製作。



### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

昨年10月の災害を受けて10月末～復旧工事を行なっております。  
住宅地隣接工区であり、住民の皆様の御理解と御協力により、ここまでできました。  
厳しい工程ではありますが、最後まで関係者一丸となり、竣工まで安全作業で邁進いたします。