

工事内容

工事名: 令和元年台風19号千曲川佐久市臼田地先応急復旧工事

受注者 木下建工株式会社

場 所: 長野県佐久市臼田地先

工 期: 令和元年10月26日～令和2年8月31日

(進捗率82%)

現在の工事の状況

5月末現在、根固工及び護岸工(大型ブロック張)の施工がほぼ完了しました。
6月から、水制工及び天端工の施工を行います。



- ・通常の工事より規模の大きい施工をするにあたり、使用機械も1.2～1.5m³級バックホウ・25～35t級重ダンプ・25～60t級クレーン・18m級ロングアームバックホウなど現場に合わせた効率の良い大型の機械で施工を行い、工期短縮に努めました。
- ・2月下旬の0℃を下回る時季から施工を開始し、河川が出水する時期までに河川の幅を確保することを目標に施工しています。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

・災害復旧工事なので、早急に復旧させなければならない思いがある中、世界中で拡散している新型コロナウイルス感染者が現場内で発症した場合、工事中断をしなければならないこれまで経験したことの無い環境下で、現場従事者と共に予防対策と自粛を行い工事を進めています。

増水時に護岸への影響が出ない高さまで早急に完了する事を願い、気を緩めず管理していきたいと思っております。