

工事名： 千曲川網掛護岸災害復旧工事

受注者 株式会社 加賀田組

場 所： 長野県埴科郡坂城町網掛地先

工 期： 令和2年5月11日～令和3年2月24日

(令和2年12月28日現在 進捗率25.2%)

#### 現在の工事状況

根固めブロックの製作は完了  
1月より、基礎ブロックの敷設を始めます。



当工事は、令和元年10月の台風19号により被災した箇所、坂城町網掛(距離標94.0+476m～94.5+267m)の護岸復旧工事です。

#### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

11月から本格的に土工事を開始しました。仮締切盛土を経て盛土工及び掘削工を大型重機で行いました。12月下旬には、床付け完了箇所から護岸基礎工のプレキャスト基礎を敷設しています。また、1月中旬からは大型ブロック張工を施工します。