

# 一級河川 姫川

工事名 西中護岸その3工事

受注者 猪又建設(株)

場所 新潟県糸魚川市西中地先

工期 H30年8月28日~H31年2月28日

進捗率 15.2%(10月31日現在)


 猪又建設株式会社

10月22日より、姫川右岸0.6k付近高水敷で根固工及び根固水制工として使用する異形ブロックの製作を開始しました。



本工事は、急流河川姫川の洪水を安全に流すため、護岸を河床深くまで整備し、重量を大きくした根固工を配置して堤防の侵食対策を行います。



 猪又建設株式会社  
現場代理人 たてがみ 建守さん

## -トピックス-

施工期間中にサケの遡上時期を迎えるため、河道内工事の着手前に糸魚川内水面漁業協同組合へ施工計画・工程の説明を行いました。説明を踏まえ、11月5日より護岸施工箇所(姫川左岸3.6k付近)の瀬替及び仮締切工に着手します。

今後、悪天候等から厳しい作業環境になると予想されますが、車両系建設機械、クレーン災害、墜落転倒災害に十分注意し、工事完成まで気を引き締めて作業を進めていきたいと思っております。