



国道8号

うたこうかきょうきゅうきょうてつきよじぎょう

歌高架橋旧橋撤去事業



うたこうかきょうきゅうきょうてつきよ

(歌高架橋旧橋撤去)

工事名: 歌高架橋旧橋撤去その2工事

工期 平成30年 3月13日～平成31年 2月 5日

6月 29日現在



受注者: (株)伊藤建設

(進捗率 14.2%)



起点側より望む(足場・支保工)



ワイヤーソー切断状況



現場代理人 金 井

P7～P8まで足場、ベントの組立が完了し床板削孔、カッター切断及びワイヤーソー切断を順次進めています。

来月の予定としては桁の取り下ろし、橋脚の切断を順次行っています。

安全作業に努めていきますので、ご協力よろしくお願いします。