





### 3. 仮排水路トンネル工事が始まりました。

仮排水路呑口部の掘削が完了し、トンネル掘削準備のため濁水処理設備、電気、給排水設備を設置しました。7月に入りトンネル掘削に必要な機械等の搬入を行い、トンネル掘削にむけて準備を進めています。



濁水処理プラント

トンネルで発生したアルカリ性の濁水を中和し綺麗な水にします。



電気設備(高圧受電設備)

濁水プラントやトンネル内の流入水を24時間排水するため電気設備を設置しました。



トンネル仮設ヤード全景

その他、給水、給気、排水設備等を設置しています。



大型クレーンで搬入するドリルジャンボ



組立を完了したドリルジャンボ

7月8日にはトンネル掘削に使用する『ドリルジャンボ』を搬入しました。分解搬入され現地で組立を行いました。

ドリルジャンボは岩盤に孔を開けたり、鋼製支保工等の建て込みに使用します。

#### 【発破に伴う遊歩道の通行規制について】

仮排水トンネルは発破により掘削を行います。作業時は遊歩道の一部を通行規制します。

- 時期：7月末～9月末
- 時間：8：00～17：00の内  
1日1回～3回 15分程度



発破場内放送 例

場内放送により発破時間と退避のお願いをします。また、見張り員を配置しますので指示に従って規制範囲からの退避をお願い致します。

皆様の安全を確保して掘削作業を行います。

ご協力のほど、よろしくお願い致します。

発破10分前	サイレン：短音 3回
発破5分前	サイレン：短音 2回
発破1分前	サイレン：短音 1回
発破10秒前より	秒読み開始 0秒で点火し発破
発破終了	サイレン：長音 1回

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ 国土交通省湯沢砂防事務所（建設監督官） TEL 025(784)2254  
佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所 TEL 025(775)7948