

## 只見川・阿賀野川水系発電所の復旧作業状況について

【分類】	電気所(出力)	建物 浸水	復旧作業状況		備 考
			作業終了予定	対外協議予定	
運転再開済	内川(発) (0.53MW)	無	作業終了	運転再開済	
【2グループ】	設備被害軽度・土砂堆積あり・設備規模大				
	第二沼沢(発) (460.00MW)	無	作業終了	協議中	(宮下ダムの湛水が条件)
	片門(発) (57.00MW)		"	"	(片門ダム湛水中)
	第二新郷(発) (38.80MW)		"	"	(新郷ダム湛水中)
	第二山郷(発) (22.90MW)		"	"	(山郷ダム湛水中)
	第二上野尻(発) (13.50MW)		"	"	(上野尻ダム湛水中)
【3グループ】	設備被害軽度・土砂堆積大量				
	山郷(発) (45.90MW)	無	12月末	未定	(山郷ダム湛水中)
	上野尻(発) (52.00MW)		12月末	"	(上野尻ダム湛水中)
【4グループ】	浸水被害あり・土砂堆積あり				
	伊南川(発) (19.40MW)	有	復旧工程検討中	未定	
	上田(発) (63.90MW)		"	"	
	宮下(発) (94.00MW)		"	"	
	柳津(発) (75.00MW)		"	"	
	新郷(発) (51.60MW)		"	"	(新郷ダム湛水中)
	奥川第二(発) (0.56MW)		"	"	
奥川第二(発) (0.56MW)	"		"		
【5グループ】	土木設備、連系する変電所に浸水被害あり				
	本名(発) (78.00MW)	無	H24.6月予定	未定	・本名変電所の復旧が必要