

平成18年12月30日17時30分

## 記者発表資料

国土交通省北陸地方整備局  
阿賀野川河川事務所発表

### 阿賀野川河口部堤防の一部欠損被害について (NO 3) (本日夜間より応急復旧開始)

#### 1. 概 況

阿賀野川河口部左岸（新潟市下山地先）の被災箇所への復旧に向け、現在資材を準備中です。復旧作業は新潟空港の航空機飛行時間を避けた夜間に行う予定で数日間要する見込み。

#### 2. 応急復旧計画等

- ・ 欠損堤防前面に「袋詰め玉石」を敷き並べ、その上面に「コンクリート異形ブロック」を配置する。
- ・ 堤防本体欠損部は土砂を詰め「大型土のう」で押さえ、表面に袋詰め玉石を配置する。
- ・ 現在、「袋詰め玉石」及び「大型土のう」を作成中。
- ・ 被災現場における作業は、20時30分から朝7時の間で実施する予定。

(注) 「袋詰め玉石」：樹脂製の網袋に玉石を入れたもの。 2 t/個。

「コンクリート異形ブロック」：2 t/個。

「大型土のう」：樹脂製の袋に土砂を入れたもの。 1 t/個。

|           |              |
|-----------|--------------|
| 問い合わせ先    |              |
| 阿賀野川河川事務所 |              |
| 副所長（技術）   | 向嶋光男         |
| 調査課長      | 酒井 優         |
| 電話        | 0250（22）2211 |