

平成19年1月3日 9時00分

記者発表資料

国土交通省北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所発表

阿賀野川河口部堤防の一部欠損被害について (No. 7) (応急復旧状況)

1. 概 況

阿賀野川河口部左岸（新潟市下山地先）の堤防被災箇所^①の現地における復旧作業は下記のとおりです。

- ① 12月31日0時より現地に資材を搬入し、朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ② 12月31日20時30分より現地に資材を搬入し、1月1日朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ③ 1月1日20時30分より現地に資材を搬入し、1月2日朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ④ 1月2日は20時20分より現地に資材を搬入し、1月3日朝6時30分までに袋詰玉石の設置などを行いました。引き続き、今夜から明朝にかけて同様の作業を実施します。

2. 応急復旧状況等

- ・堤防被災箇所において、BH（バックホー）、DT（ダンプトラック）、照明器などの重機を使用し、大型土のうの設置 247袋、堤防埋戻し 370 m³ 及び袋詰玉石の設置 245袋を実施しました。

【 1月3日7時現在の応急復旧作業の進捗状況は約 70% です 】

問い合わせ先	
阿賀野川河川事務所	
副所長（技術）	向嶋光男
調査課長	酒井 優
電話	0250（22）2211