

工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：57

分類	第6章第2節2.運搬作業
事例名称	トラックスケール計による過積載防止

対策の概要

トラックスケール計測により、搬入材料の重量の確認（納入伝票との相違の有無）や搬出車両の積載重量の確認により、過積載防止を図った。

天神護岸その2工事

