

工事名: 令和2年度 千曲川中野管内維持工事

受注者: 飯島建設(株)

場 所: 長野県飯山市常郷地先 ~ 長野県長野市村山地先

工 期: 令和 2年 3月17日 ~ 令和 3年 3月31日

(進捗率 100.0 %)

現在の工事の状況

3月は鳥居川工区で空洞化を解消するための仮設鋼矢板の打込み作業を硬質地盤クリア工法で施工しました。

また、立ヶ花橋ではわかりやすい量水標の設置を施工しました。
立ヶ花橋の作業では河道内の作業となることから、気象状況の把握と河川水位の監視を行いながら作業を行いました。

令和3年3月31日で工事を完了しました。



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

鳥居川工区の仮設鋼矢板の打込み完了をもって、令和2年度千曲川中野管内維持工事を完成しました。

鳥居川工区では硬質地盤クリア工法による鋼矢板の打込みで作業条件が制限される中、慎重かつ手順どおりの作業を行い、無事故・無災害で工事を終了できました。

1年間をとおして、無事故・無災害で工事を終えることができ、関係の皆さまに感謝しています。