

## 工事内容

工事名： 令和3年度千曲川戸倉管内維持工事  
受注者 飯島建設株式会社  
場 所： 長野県長野市篠ノ井～上田市大屋地先  
工 期： 令和3年4月1日～令和4年3月31日まで  
(令和4年3月31日現在 進捗率 100.0%)

現在の工事状況

工事完了

上田大橋伐採完了



堤防の除草作業が主となります。除草は堤防法面に植生する草を刈りはらうことで、堤防表面の変状把握管理用道路上からの視界の確保、通行の確保、並びに草からの病害虫等飛散による耕作物、果樹への影響をなくす為に行います。

除草工 1,660,000㎡

応急処理工 1式

災害対策機械出動業務 1式

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

無事工事完了いたしました。