

(2) 梯川水系

番号	河川名	位 置			左右岸	距 離 標	延 長 (m)	重要度	種 別	予想される危険	対策工法	水防管理団体	備 考
		郡 市	町 村	字									
1	梯 川	小松市		安宅町 白江町	左	0.0k ～ 4.9k	5,037	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪	小松市	1.8～2.0k 重点監視区間
2	梯 川	小松市		安宅町	左	0.0k ～ 0.9k	888	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		
3	梯 川	小松市		下牧町 上小松町	左	2.1k ～ 4.3k	2,205	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		
4	梯 川	小松市		園 町	左	+150 3.6k ～ +10 3.8k	43	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
5	梯 川	小松市		白江町	左	4.9k ～ 5.1k	135	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		5.0k～5.1k 重点監視区間
6	梯 川	小松市		白江町	左	+80 5.0k ～ +120 5.0k	40	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
7	梯 川	小松市		漆 町 千代町	左	+130 6.8k ～ 7.1k	192	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		6.8k～10.4k 重点区間
8	梯 川	小松市		漆 町 千代町	左	+130 6.8k ～ 7.4k	549	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		6.8k～10.4k 重点区間
9	梯 川	小松市		千代町	左	+20 7.0k ～ 7.4k	437	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
10	梯 川	小松市		千代町	左	7.3k ～ 7.4k	123	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		6.8k～10.4k 重点区間
11	梯 川	小松市		千代町 佐々木町	左	7.7k ～ 7.9k	192	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		6.8k～10.4k 重点区間
12	梯 川	小松市		千代町 佐々木町	左	7.7k ～ 7.9k	192	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		6.8k～10.4k 重点区間
13	梯 川	小松市		千代町 佐々木町	左	+130 7.6k ～ +150 10.6k	2,962	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
14	梯 川	小松市		佐々木町 光 陽 町 荒木田町	左	8.1k ～ 9.3k	1,249	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		8.8k～9.1k 重点監視区間
15	梯 川	小松市		佐々木町 光 陽 町 荒木田町	左	8.1k ～ 9.3k	1,249	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		8.4k～9.3k 重点監視区間
16	梯 川	小松市		軽海町	左	+150 10.6k ～ +170 10.6k	20	B	越水(溢水) (流下能力不足)	越 水	積み土のう		
17	梯 川	小松市		軽海町	左	+170 10.6k ～ +60 11.0k	271	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
18	梯 川	小松市		軽海町	左	+60 11.0k ～ +100 11.0k	40	B	越水(溢水) (流下能力不足)	越 水	積み土のう		
19	梯 川	小松市		軽海町	左	+100 11.0k ～ +40 11.2k	122	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
20	梯 川	小松市		軽海町	左	+140 11.2k ～ +20 11.4k	145	A	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
21	梯 川	小松市		中海町	左	+140 11.2k ～ 11.5k	225	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		
22	梯 川	小松市		中海町	左	+50 11.4k ～ +160 11.8k	520	A	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
23	梯 川	小松市		安宅町 長崎町	右	0.3k ～ 0.9k	583	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		0.4k～0.8k 重点監視区間
24	梯 川	小松市		安宅町	右	+150 0.2k ～ 0.4k	13	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
25	梯 川	小松市		安宅町	右	+150 0.6k ～ +190 0.6k	40	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
26	梯 川	小松市		長崎町	右	0.9k ～ 1.1k	178	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		
27	梯 川	小松市		鶴ヶ島町	右	1.3k ～ 1.5k	180	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		
28	梯 川	小松市		鶴ヶ島町 下牧町	右	1.7k ～ 1.9k	201	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		
29	梯 川	小松市		鶴ヶ島町 下牧町	右	1.7k ～ 1.9k	201	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		1.7k～1.9k 重点監視区間
30	梯 川	小松市		梯町 茶屋町 川辺町	右	3.3k ～ 5.1k	1,851	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		
31	梯 川	小松市		梯 町	右	+150 3.6k ～ +220 3.6k	70	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
32	梯 川	小松市		平面町	右	4.6k ～ +100 4.6k	70	B	越水(溢水) (流下能力不足)	越 水	積み土のう		
33	梯 川	小松市		能美町 千代町	右	+70 6.8k ～ +50 7.0k	132	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
34	梯 川	小松市		能美町 千代町	右	6.9k ～ 7.1k	151	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		6.8k～10.4k 重点区間

番号	河川名	位 置			左 右 岸	距 離 標	延 長 (m)	重 要 度		予想される危険	対策 工法	水防 管理団体	備 考
		郡 市	町 村	字									
35	梯 川	小松市		能美町 千代町	右	6.9k ～ 7.1k	151	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		6.8k～10.4k 重点区間
36	梯 川	小松市		千代町	右	+100 7.0k ～ +50 7.6k	536	B	越水(溢水) (流下能力不足)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
37	梯 川	小松市		千代町 古府町	右	+50 7.6k ～ +50 7.8k	192	A	越水(溢水)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
38	梯 川	小松市		千代町	右	7.7k ～ 7.9k	192	A	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		7.7k～7.9k 重点監視区間
39	梯 川	小松市		古府町	右	+150 8.2k ～ +50 8.8k	394	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
40	梯 川	小松市		荒木田町 埴田町	右	+190 9.0k ～ +70 10.0k	905	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
41	梯 川	小松市		荒木田町 埴田町	右	+50 9.2k ～ 9.5k	237	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		6.8k～10.4k 重点区間
42	梯 川	小松市		荒木田町 埴田町	右	+50 9.2k ～ 9.5k	237	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		9.2k+50～9.5k 重点監視区間
43	梯 川	小松市		埴田町	右	9.7k ～ 9.9k	220	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		6.8k～10.4k 重点区間
44	梯 川	小松市		埴田町	右	9.7k ～ 9.9k	220	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		6.8k～10.4k 重点区間
45	梯 川	小松市		埴田町	右	+70 10.0k ～ +150 10.0k	80	A	越水(溢水)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
46	梯 川	小松市		埴田町 鶴川町 遊泉寺町	右	10.1k ～ +60 10.4k	397	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		6.8k～10.4k 重点区間
47	梯 川	小松市		埴田町 鶴川町 遊泉寺町	右	+150 10.0k ～ +120 10.4k	407	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		6.8k～10.4k 重点区間
48	梯 川	小松市		遊泉寺町 中海町	右	+120 10.4k ～ +120 10.6k	201	A	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
49	梯 川	小松市		中海町	右	10.8k ～ 10.9k	100	B	基礎地盤漏水	漏 水	釜 段		
50	梯 川	小松市		中海町	右	+10 10.8k ～ +110 11.2k	537	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
51	梯 川	小松市		中海町	右	10.9k ～ 11.1k	219	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		
52	梯 川	小松市		中海町 正蓮寺町	右	11.3k ～ 12.1k	777	B	堤体漏水 (堤防裏面)	漏 水	月の輪		
53	梯 川	小松市		中海町	右	+60 11.4k ～ +80 11.8k	422	B	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
54	梯 川	小松市		中海町 正蓮寺町	右	+80 11.8k ～ 12.2k	336	A	越水(溢水)	越 水	積み土のう		
55	梯 川	小松市		安宅町	- 左 右	0.2k+65.6 0.2k+52.7	住吉橋 歩道橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう		小松市
56	梯 川	小松市		園 町 島田町	- 左 右	3.6k+81.8 3.6k+180.2	IRいしかわ 鉄道線 梯川橋梁	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう		IRいしかわ 鉄道株式会社
57	梯 川	小松市		白江町 平面町	- 左 右	5.0k+43.4 5.0k+30.5	小松新橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう		石川県
58	梯 川	小松市		荒木田町	- 左 右	9.2k+93.5 9.2k+100.8	荒木田大橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう		石川県
59	梯 川	小松市		荒木田町 埴田町	- 左 右	9.8k+137.0 9.8k+123.3	鴨浦橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう		石川県
60	梯 川	小松市		軽海町 中海町	- 左 右	10.6k+160.0 10.6k+214.8	軽海新橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう		石川県
61	梯 川	小松市		軽海町 中海町	- 左 右	11.0k+70.0 11.0k+105.9	中海大橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう		石川県
62	梯 川	小松市		中海町	- 左 右	11.4k+28.6 11.4k+12.4	百石谷大橋	B	桁下余裕高不足	越 水	積み土のう		小松市
計							27,266						

※ 完成堤防で流下能力不足の場合は、「越水(溢水) (流下能力不足)」とする。

梯川水系重要水防箇所合計 (m)								
重要度	重要水防延長 (ダブリなし)	重要水防延長 (ダブリあり)	越水 (溢水)	堤体漏水	基礎地盤漏 水	水 衝 洗 掘	要注意区間	工作物 (箇所)
A	1,524	1,666	1,474	0	192	0	0	0
B	15,874	25,600	7,461	9,406	8,733	0	0	8
計	17,398	27,266	8,935	9,406	8,925	0	0	8