

黒部川 ダム事業の効果（宇奈月ダム）

令和4年8月24日 発表
黒部河川事務所
宇奈月ダム管理所

- 前線の影響により、黒部ダムから宇奈月ダムの流域では令和4年8月20日 9時から8月20日 21時にかけて累計雨量が110.9mm（時間最大雨量35.2mm）を記録し、宇奈月ダムへの**最大流入量は812m³/s**（8月20日 19時58分）に達しました。
- 宇奈月ダムでは、ダムに貯留する防災操作（洪水調節）により、最大流入量に対して**約133m³/sを抑制**しました。この結果、下流河川の愛本観測地点の水位を最大で**約34cm低減**させました。

