



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

● R6～8 249号輪島地区道路復旧その12工事

工期：R7.9.1～R8.12.28（実工期）

施工者：川田・新井能登地域復旧・復興建設工事共同企業体

主な工事：法面对策

（被災箇所番号3-8、3-45）

進捗率：11.2%（令和8年3月末時点）

< 3-8 進捗状況写真 >



国土地理院地図

< 3-45 進捗状況写真 >





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

- R6～8 249号輪島地区道路復旧その1 2工事
3-8



令和7年12月



令和8年1月



令和8年2月



令和8年3月



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

- R6～8 249号輪島地区道路復旧その12工事
3-45



令和7年12月



令和8年1月



令和8年2月



令和8年3月