

令和6年能登半島地震

道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議(第4回)

日時:令和6年8月8日(木)9:00~

場所:WEB 会議形式

次 第

1. 開会
2. 座長挨拶
3. 議事

(1)各路線の復旧状況共有

(2)道路復旧に関わる課題への対応

(3)その他

4. 閉会

-
- 資料-1 出席者名簿
 - 資料-2 各路線の復旧状況共有

令和6年能登半島地震
道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議（第4回）

出席者名簿

(敬称略)

所属	役職	氏名	備考
【国土交通省】			
北陸地方整備局 道路部	道路部長	竹林 秀基	座長
金沢河川国道事務所	事務所長	五十川 泰史	代理：副所長 太田 峰誉
能登復興事務所	事務所長	杉本 敦	
【石川県】			
土木部	土木部長	桜井 亘	
【自治体】			
輪島市	建設部長	福尾 原悟	代理：建設課長 延命 公文
珠洲市	環境建設課長	大宮 準司	代理：環境建設課 課長補佐 川角 正幸
七尾市	建設部長	三野 助樹	代理：建設課 課長補佐 鷹合 豊勝
能登町	建設水道課長	鏡島 敏雄	代理：建設水道課 課長補佐 大平 哲也
穴水町	地域整備課長	金谷 康宏	
志賀町	まち整備課長	山内 勉	代理：まち整備課 課長補佐 浜辺 淳成

【事務局】

北陸地方整備局 地域道路課

金沢河川国道事務所

能登復興事務所

石川県土木部 道路建設課

道路整備課

● 県道等 通行止め解除の見込み 6月26日現在

- ▶ 通行止め43箇所(3箇所解消済)のうち、道路ネットワークをつなげ、地域の復興を加速化させるため、20箇所程度について、令和6年8月末までに通行止め解除を目指す。



○ 石川県管理道路の復旧状況（8月末時点見込み） 7月末現在

- ・ 通行止め 43箇所（4箇所解消済）のうち
 - ・ 8月中に 23箇所 通行止め解除の見込み
- お盆前までに 8箇所
8月末までに 15箇所 ⇒ 残り通行止め 16箇所
(大規模な地すべり箇所を含む)

●市道・町道 通行止め解除の見込み 6月26日現在

- 特に地域の復興を加速化させるため、下記3箇所について、令和6年8月末までに通行止め解除を目指す。

- ・ 珠洲市道290号線（浄水場アクセス）
- ・ 珠洲市道741号線（最終処分場アクセス）
- ・ 能登町道上滝之坊1号線（集落へのアクセス）



○市道・町道の復旧状況 7月末現在

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 珠洲市道290号線（浄水場アクセス） | 7月31日通行止め解除 [※]
<small>※ 工事用道路整備による浄水場アクセス確保</small> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 珠洲市道741号線（最終処分場アクセス） | 7月18日通行止め解除 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 能登町道上滝之坊1号線（集落へのアクセス） | 7月19日通行止め解除 |