

1. 重要水防箇所及び水防上危険な構造物

(1) 重要水防箇所一覧表

河川名	番号	位置					管理団体	危険区域 (m)				現況	予想される危険	対策水防工法	備考	管理担当出張所	
		左右	郡市	町村	大字	河口からの距離		重点	A	B	要 注 意 区 間						
						始点											終点
信濃川（下流）	1	左	新潟		川端町から川岸町	4.0'	7.0' +8	新潟市				2,895	旧川跡	漏水	月の輪工	関屋出張所	
	2	左	新潟		川岸町から関新	7.0' +8	7.25' +25	新潟市			294		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工		HWL堤 堤防断面不足
	3	左	新潟		関新から関南町	7.25' +25	8.0' +234	新潟市				1,005	旧川跡	漏水	月の輪工		
	4	左	新潟		平島から寺地	1.6 +264	2.0 +251	新潟市				341	旧川跡	漏水	月の輪工		
	5	左	新潟		寺地から山田	2.4 +17	2.8 +119	新潟市				560	旧川跡	漏水	月の輪工		
	6	左	新潟		山田	2.8 +279	2.8 +305	新潟市				28	旧川跡	漏水	月の輪工		
	7	左	新潟		山田	3.2 +194	3.2 +234	新潟市				38	新堤完成 (R1)	欠壊 漏水	シート張り工		山田雨水ポンプ 場樋管新設受託 工事終了 新堤完成 (R1)
	8	左	新潟		山田から善久	5.2	5.6 +44	新潟市	440		440		基礎地盤漏水B	漏水	釜段工		
	9	左	新潟		善久	5.6 +44	5.6 +68	新潟市	24		24		基礎地盤漏水B 旧川跡	漏水	釜段工 月の輪工		
	10	左	新潟		善久	5.6 +68	5.6 +340	新潟市	301		301		基礎地盤漏水B	漏水	釜段工		

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所				
		左 右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間		
							始点	終点											
信濃川（下流）	11	左	新潟		善久 から 島原	5.6	+340	6.4	+167	新潟市				733	旧川跡	漏水	月の輪工	照査の結果延長 変更	関屋 出張所
	12	左	新潟		島原	6.4	+167	6.4	+186	新潟市				23	越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	特殊堤 堤防断面不足	
	13	左	新潟		島原 から 大野	6.4	+186	6.8	+290	新潟市				585	旧川跡	漏水	月の輪工		
	14	左	新潟		鷺ノ木新田	6.8	+300	7.6	+165	新潟市				670	旧川跡	漏水	月の輪工		
	15	左	新潟		鷺ノ木新田	8.0		8.0	+208	新潟市				242	堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	16	左	新潟		鷺ノ木新田 から天野	8.0	+208	8.4	+23	新潟市				253	堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工		
	17	左	新潟		天野	8.4	+23	8.8	+151	新潟市				668	堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	18	左	新潟		天野から 瀬ヶ通	8.8	+151	10.0	+84	新潟市				1,175	堤体漏水B 旧川跡	漏水	月の輪工	9.4kpはん濫危険 水位設定箇所	
	19	左	新潟		瀬ヶ通	10.0	+84	10.4	+245	新潟市				392	堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	20	左	新潟		瀬ヶ通	10.4	+245	10.4	+318	新潟市				52	堤体漏水B 工事施工	漏水	月の輪工	新潟中央環状線 工事	
	21	左	新潟		瀬ヶ通	10.4	+318	11.2	+200	新潟市				490	堤体漏水B	漏水	月の輪工		

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
信濃川（下流）	22	左	新潟		瀬ヶ通 から 大郷	11.2 +200	11.6 +200	新潟市			380		越水(溢水)B	越水	積み土のう工	関屋 出張所	
	23	左	新潟		大郷	12.0	12.4 +55	新潟市			457		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	24	左	新潟		大郷	12.4 +55	12.4 +125	新潟市			71		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	25	左	新潟		大郷	12.4 +125	12.8 +200	新潟市			494		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	26	左	新潟		大郷	12.8 +200	14.4 +200	新潟市			1,504		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	27	左	新潟		大郷 から 赤渋	14.4 +200	15.2	新潟市			541		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	28	左	新潟		赤渋	15.2	15.6 +200	新潟市			584		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	29	左	新潟		赤渋 から 臼井	15.6 +200	16.4	新潟市			691		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	30	左	新潟		臼井	16.4	16.4 +222	新潟市			272		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	31	左	新潟		臼井	16.4 +222	16.4 +243	新潟市			26		越水(溢水)B 新堤完成(R1)	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 シート張り工	旧臼井橋橋台撤 去受託工事終了 新堤完成(R1)	関屋 出張所
	32	左	新潟		臼井	16.4 +243	17.2 +200	新潟市			881		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工	三条 出張所	

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左 右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
信濃川（下流）	33	左	新潟		臼井から 中小見	17.2 +200	17.6 +200	新潟市			409		越水(溢水)B	越水	積み土のう工	三条 出張所	
	34	左	新潟		下八枚	18.4	19.2 +200	新潟市			795		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	35	左	新潟		下八枚 から 上八枚	19.2 +200	20.8 +200	新潟市			1,794		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	36	左	新潟		上八枚 から 十二道島	20.8 +200	22.4 +27	新潟市			1,270		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	37	左	新潟		十二道島	22.4 +27	22.4 +38	新潟市			12		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	38	左	新潟		十二道島 から 菱潟	22.4 +38	23.6 +199	新潟市			1,322		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	39	左	新潟		菱潟	23.6 +199	24.4 +112	新潟市			567		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	40	左	新潟		菱潟 から 菱潟新田	24.4 +112	25.2 +90	新潟市			804		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	41	左	新潟		菱潟新田 から 庄瀬	25.2 +90	26.0	新潟市			783		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	42	左	新潟		庄瀬 から 兎新田	26.0	28.4 +149	新潟市			2,588		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
43	左	加茂		五反田	28.4 +149	29.6 +323	加茂市			1,101		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工			

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所			
		左 右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間	
							始点	終点										
信濃川（下流）	44	左	加茂		五反田 から 前須田	29.6	+323	30.5	加茂市			526		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工	三条 出張所	
	45	左	加茂		前須田	30.5		30.5	+130	加茂市			126		越水(溢水)B	越水		積み土のう工
	46	左	加茂		前須田	30.5	+130	30.5	+389	加茂市			254		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水		積み土のう工 月の輪工
	47	左	加茂		前須田	30.5	+389	31.0		加茂市			108		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡、水衝B	越水、漏水 洗掘・法崩 壊		積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工
	48	左	加茂		前須田 から 鶴森	31.0		31.0	+141	加茂市			188		越水(溢水)B 堤体漏水B、水衝B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊		積み土のう工 シート張工 築廻し工 月の輪工
	49	左	加茂		鶴森	31.0	+141	31.0	+255	加茂市			152		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水		積み土のう工 月の輪工
	50	左	加茂		鶴森	31.0	+255	31.5	+225	加茂市			749		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水		積み土のう工 月の輪工
	51	左	加茂		鶴森	31.5	+225	31.5	+418	加茂市			320		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水		積み土のう工 月の輪工
	52	左	三条		井戸場	31.5	+418	31.5	+479	三条市			155		越水(溢水)B 旧川跡、水衝B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊		積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工
	53	左	三条		井戸場	31.5	+479	32.0		三条市			40		越水(溢水)B 水衝B	越水 洗掘・ 法崩壊		積み土のう工 シート張工 築廻し工
	54	左	三条		井戸場	32.0		32.0	+287	三条市			484		越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊		積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所				
		左 右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間		
							始点	終点											
信濃川（下流）	55	左	三条		井戸場	32.0	+287	33.5	+249	三条市			640		越水(溢水)B	越水	積み土のう工	三条 出張所	
	56	左	三条		井戸場 から 荻島	33.5	+249	34.4	+9	三条市			541		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	57	左	三条		荻島	34.4	+9	34.4	+282	三条市			269		堤体漏水B	漏水	月の輪工		
	58	左	三条		荻島	34.4	+282	34.8	+232	三条市			358		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	59	左	三条		荻島	34.8	+232	35.6	+209	三条市			814		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	60	左	三条		荻島	35.6	+209	36.0		三条市	203	203			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工		水衝部で護岸・根 固め工が未施工 重点監視区間
	61	左	三条		荻島 から 大島	36.0		37.2	+142	三条市			1,415		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	62	左	三条		大島	37.2	+142	37.2	+242	三条市	104	104			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工		水衝部で護岸・根 固め工が未施工 重点監視区間
	63	左	三条		大島	37.2	+242	38.0	+100	三条市			748		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	64	左	三条		大島	38.0	+100	38.0	+153	三条市	57	57			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工		水衝部で護岸・根 固め工が未施工 重点監視区間
	65	左	三条		大島	38.0	+153	38.0	+235	三条市			90		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左 右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
信濃川（下流）	66	左	三条		大島	38.0 +235	38.4 +138	三条市			308		越水(溢水)B	越水	積み土のう工	三条 出張所	
	67	左	三条		大島	38.4 +138	38.4 +279	三条市			130		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	68	左	三条		大島	38.4 +279	38.8	三条市			111		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	69	左	三条		大島 から 下須頃	38.8	39.2 +276	三条市			655		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	70	左	三条		下須頃	39.2 +276	39.2 +326	三条市	48	48			越水(溢水)B 堤体漏水B 水衝A	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工		水衝部で護岸・根 固め工が未施工 重点監視区間
	71	左	三条		下須頃	39.2 +326	39.6 +208	三条市			313		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	72	左	三条		下須頃	39.6 +208	39.6 +222	三条市			16		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工		堤防断面不足
	73	左	三条		下須頃	39.6 +222	39.6 +292	三条市			81		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	74	左	三条		下須頃	39.6 +292	40.0 +173	三条市			343		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	75	左	三条		下須頃 から 上須頃	40.0 +173	40.4 +161	三条市			424		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	76	左	三条		上須頃	40.4 +161	40.8 +104	三条市			278		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左 右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
信濃川（下流）	77	左	三条		上須頃	40.8 +104	40.8 +150	三条市	34	34			越水(溢水)A 堤体漏水B	越水 欠壊 漏水	積み土のう工 捨て土のう工 月の輪工	瑞雲橋左岸 覚書締結箇所 HWL堤	三条 出張所
	78	左	三条		上須頃	40.8 +150	41.2 +212	三条市			298		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	79	左	三条		上須頃	41.6 +62	41.6 +230	三条市			158		越水(溢水)A	越水	積み土のう工		
	80	左	三条		上須頃	41.6 +230	41.6 +296	三条市	62	62			越水(溢水)A 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工	HWL堤 堤防断面不足	
	81	左	三条		上須頃	41.6 +296	42.0	三条市			98		越水(溢水)B	越水	積み土のう工		
	82	左	三条		上須頃	42.0	42.0 +200	三条市			201		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	83	左	燕		八王子	42.0 +200	42.0 +319	燕市			119		越水(溢水)B 堤体漏水B	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	84	左	燕		八王子	42.0 +319	42.4 +200	燕市			292		越水(溢水)B 堤体漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	85	左	燕		八王子 から 道金	42.4 +200	43.2 +370	燕市			1,122		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	86	左	燕		道金 から 横田	43.6 +30	46.0 +203	燕市	2,697		2,697		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
87	左	燕		横田	46.0 +203	46.4	燕市	195		195		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工	重点監視区間		

河川名	番号	位 置				管理 団体	危険区域 (m)				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所		
		左 右	郡市	町村	大 字		河口からの距離		重点	A						B	要 注 意 区 間
							始点	終点									
信濃川（下流）	88	左	燕		横田	46.4	46.4 +199	燕市	196		196		越水(溢水)B 堤体漏水B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工	三条 出張所	
	89	左	燕		横田	46.4 +199	46.8 +326	燕市	523		523		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工 釜段工		
	90	左	燕		横田 から 熊森	46.8 +326	47.2 +68	燕市	147		147		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡、洗掘B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 釜段工、月の輪 工 シート張工		護岸又は根固め 工が未施工
	91	左	燕		熊森	47.2 +68	47.6 +280	燕市	638		638		越水(溢水)B 基礎地盤漏水B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 釜段工 月の輪工		
	92	左	燕		熊森	47.6 +280	47.6 +313	燕市	34	34			越水(溢水)A	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工		HWL堤
	93	左	燕		熊森	47.6 +313	48.0 +100	燕市			196		越水(溢水)B	越水	積み土のう工 シート張工		
	94	左	燕		熊森 から 笈ヶ島	48.0 +100	48.0 +196	燕市	100	100			越水(溢水)A 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工		HWL 堤防断面不足
	95	左	燕		笈ヶ島	48.0 +196	48.0 +320	燕市	127	127			越水(溢水)A 堤体漏水B	越水 欠壊	積み土のう工 捨て土のう工		HWL堤 堤防断面不足
	96	左	燕		笈ヶ島	48.0 +320	48.4 +73	燕市			157		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
	97	左	燕		笈ヶ島	48.4 +73	48.4 +306	燕市			236		越水(溢水)B 旧川跡 洗掘B	越水、漏水 洗掘・ 法崩壊	積み土のう工 月の輪工 シート張工 築廻し工		護岸又は根固め 工が未施工
98	左	燕		笈ヶ島	48.4 +306	48.8 +186	燕市			279		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工	完成から3年経過		

河川名	番号	位 置					管理 団体	危険区域（m）				現 況	予想される 危険	対策水防工法	備 考	管理 担当 出張所	
		左 右	郡市	町村	大 字	河口からの距離		重点	A	B	要 注 意 区 間						
						始点											終点
信濃川（下流）	99	左	燕		笈ヶ島	48.8 +186	49.2 +68	燕市			280		越水(溢水)B	越水	積み土のう工	完成から3年経過	三条 出張所
	100	左	燕		笈ヶ島	49.2 +68	50.4 +300	燕市			1,428		越水(溢水)B 旧川跡	越水 漏水	積み土のう工 月の輪工		
令和2年度 小計								箇所数	18	10	81	9					
								延 長	5,930	927	41,438	6,855					

令和2年度版（R2.2.28時点）