



いといがわちく きょうりょうかけかえ じぎょう

国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



うたこうかきょうきゅうきょうてつきよ
(歌高架橋旧橋撤去)

工事名: 歌高架橋旧橋撤去その6工事



受注者: (株)伊藤建設

工期 令和2年5月11日～令和3年1月12日

(進捗率 96%)

11月30日現在



埋戻し状況



現場代理人 水嶋

～作業状況～

11月は、P9橋脚からP11橋脚の取壊しを完了し、埋戻しを行っています。
コンクリート殻搬出を12月初旬に行い完了とするため、工事を進めています。
無事故で完成を目指します。