



いと い がわ ち く きょうりょうかけかえ じぎょう
国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



うたこうかきょうきゅうきょうてつきよ
(歌高架橋旧橋撤去)

工事名: 歌高架橋旧橋撤去その8工事

工期 令和 2年 11月 19日～令和 3年 12月 27日
8月 31日現在



受注者: (株) 笠原建設
(進捗率 73.6%)



【 P15破砕完了全景 】



【 P17掘削状況 】



現場担当者: 樋口 太古

～トピックス～

今月から掘削～破砕作業を開始し、3橋脚(P12,P13,P15)が完了しました。引き続き今月も残りの橋脚を撤去します。
大きな掘削箇所が増えますが、安全第一で作業を進めてまいります。