

国道8号上越市茶屋ヶ原地先 復旧工事状況

No.2



◆事象時系列

R6. 1. 12(金)15時30分

日	時刻	段階	周辺道路の規制状況・復旧対応
1/1(月)	16:10	状況確認調査	・地震発生(上越地域最大震度5強)
	17:00		・上越市茶屋ヶ原地先で土砂崩落の情報 → 全面通行止め ・高田河川国道事務所管内 北陸自動車道、上信越自動車道全線通行止め
1/2(火)	3:00	応急復旧	・上信越道 信濃町～上越IC 通行止め解除
	6:30		・北陸道(能生IC～糸魚川IC(上り)以外) 通行止め解除、代替路として北陸道・上信越道を無料措置
	7:00		・高田河国職員・防災点検業者 現地調査開始
	17:00		・北陸道 能生IC～糸魚川IC(上り)通行止め解除
1/3(水)	8:00		・崩落土撤去作業開始
1/4(木)～6(火)	-		・崩落土撤去、ロックライミングマシンによる不安定土塊の撤去
1/7(日)～9(火)	-		・法面下部の崩落土及び倒壊したコンクリート擁壁の撤去、法面上部の金網設置
1/10(水)～11(木)	-		・1/9(火)佐渡付近発生地震(上越震度4)を受けて点検実施→直江津側変状を確認→法面下での作業中止 ・安全な箇所での作業継続(法面上部の金網設置、糸魚川側からの崩落土撤去)
1/12(金)	-		・崩落土撤去、法面上部の金網設置、ロックライミングマシンによる不安定土塊の撤去

◆復旧作業進捗状況



1/2(火)10時撮影



1/11(木)13時撮影



1/2(火)10時撮影



1/11(木)13時撮影

◆作業状況



不安定岩塊の撤去
【1/6(土)10時撮影】



コンクリート擁壁の撤去
【1/7(日)17時撮影】



法面上部の金網設置
【1/9(火)14時撮影】



法面の変状確認
【1/10(水)9時撮影】