

国道8号上越市茶屋ヶ原地先 復旧工事状況

No.4



◆事象時系列

R6. 1. 22(月)10時00分

日	時刻	段階	周辺道路の規制状況・復旧対応
1/1(月)	16:10	状況 確認 調査	・地震発生（上越地域最大震度5強）
	17:00		・上越市茶屋ヶ原地先で土砂崩落の情報 →全面通行止め
1/2(火)	6:30	応急 復旧	・代替路として北陸道・上信越道を無料措置
1/3(水)	8:00		・崩落土撤去作業開始
1/4(木)～6(土)	-		・崩落土撤去、ロッククライミングマシンによる不安定土塊の撤去
1/7(日)～9(火)	-		・法面下部の崩落土及び倒壊したコンクリート擁壁の撤去、法面上部の金網設置
1/10(水)～11(木)	-		・1/9(火)佐渡付近発生地震（上越震度4）を受けて点検実施→直江津側変状を確認→法面下での作業中止 ・安全な箇所での作業継続（法面上部の金網設置、糸魚川側からの崩落土撤去）
1/12(金)～14(日)	-		・崩落土及びコンクリート擁壁撤去、法面上部の金網設置、 ロッククライミングマシンによる不安定土塊の撤去→不安定土塊の撤去完了
1/15(月)～20(土)	-		・崩落土及びコンクリート擁壁撤去、法面上部の金網設置 ビル解体用の大型重機による法面中間部の崩落土撤去→法面中間部の崩落土撤去完了

◆復旧作業進捗状況



◆作業状況

